c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		2	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험	1. 작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험 2. TB	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험	1. 사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험 2. 작업단계별 안전대책 수립	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 현황판(안전작업허가서	작업현황판 미 설치로 인한 사고	1. 작업현황판 미 설치로 인한 사고 2. 안전작업허가서 및 위험성평가 부착자	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 현황판(안전작업허가서	출입금지 조치 미흡으로 인체상해	1. 출입금지 조치 미흡으로 인체상해 2. 출입금지 및 통제 철저 3. 현장 안전	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	검전실시 및 구획로프 설치	검전 미실시로 인한 감전위험	1. 검전 미실시로 인한 감전위험 2. 작업 전 검전 실시 - 작업구역 설정 및 관계	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	휴전조작 시행	역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 역전압방지(ES) 차단기 확인 - 작업자 절연장갑	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	DS Open 및 ES Close 확인	시험절차 미 숙지에 의한 위험	1. 시험절차 미 숙지에 의한 위험 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업안전	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	DS Open 및 ES Close 확인	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	DS Open 및 ES Close 확인	Tester 부주의 사용으로 감전위험	1. Tester 부주의 사용으로 감전위험 2. 사용 전 시험장비 이상유무 점검 후 작	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	변압기 점검	작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 차단기 인출용 장비 사전점검 및 준비 미흡에 의한 인체상해	1. 차단기 인출용 장비 사전점검 및 준비 미흡에 의한 인체상해 2. 차단기 인출	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
	480V Load Center 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	3. 보호구 착용 미흡으로 인체상해	1. 보호구 착용 미흡으로 인체상해 2. 절연장갑 등 개인보호구 착용 3. 현장 안	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	4. 차단기 인출 및 운반시 낙하, 감전에 대한 안전대책 교육 미흡에 의한 인체상해	1. 차단기 인출 및 운반시 낙하, 감전에 대한 안전대책 교육 미흡에 의한 인체	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	5. 차단기 인출 및 인입 시 전원 ON상태에 의한 충격전압 발생으로 감전	1. 차단기 인출 및 인입 시 전원 ON상태에 의한 충격전압 발생으로 감전 2. 작	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	차단기 인출	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인출 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 전원 ON상태의	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인출 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 전원 ON상	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	차단기 인출	2. 차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험	1. 차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험 2. 차단기 인양장비의 안전성 확인 - 치	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	차단기 정비	1. 차단기 및 ACB커버 Open시 손가락 협착위험	1. 차단기 및 ACB커버 Open시 손가락 협착위험 2. 해당 작업의 유해위험요인	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	차단기 인입	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인입 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 전원 ON상태의	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인입 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 전원 ON상	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	차단기 인입	2. 차단기 인입, 운반 시 협착/충돌위험	1. 차단기 인입, 운반 시 협착/충돌위험 2. 차단기 인양장비의 안전성 확인 - 치	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	480V Load Center 점검	Red Tag 반납 및 작업 정리	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장	2	2	4		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	작업 전 안전 점검	작업자 컨디션 및 위험성 인식부족으로 인체상해	1. 작업자 컨디션 및 위험성 인식부족으로 인체상해 2. TBM 활동 실시 및 보호	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	Panel 내외면 상태 점검	Panel 내부 점검 및 청소시 감전 위험	1. Panel 내부 점검 및 청소시 감전 위험 2. Panel 내부 점검 시 충전부 노출여	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	Panel 내외면 상태 점검	이물질 비산에 의한 호흡기질환	1. 이물질 비산에 의한 호흡기질환 2. 방진마스크, 보안경 등 보호구 착용 3.	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	부속설비 동작상태 점검	계측기 미접지 시 시험전압으로 감전	1. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전 2. 계측기 접지 시행 3. 절연 보호구	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	부속설비 동작상태 점검	작업구역 및 인원 통제 미실시로 충돌 및 감전 위험	1. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충돌 및 감전 위험 2. 안전휀스로 작업구역	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	Cable 접속상태 점검	케이블 접촉단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상	1. 케이블 접촉단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상 2. 절연공구 사용 및 필	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	연동시험	시험절차 미 숙지에 의한 위험	1. 시험절차 미 숙지에 의한 위험 2. 작업 전 TBM 활동 실시 - 절차 및 안전수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	연동시험	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 작업책임자 상주하여 주의 관리 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	작업 정리	내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생	1. 내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생 2. 방진마스크, 보안경 등 보	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	갑종 보호계전기 점검	작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	공정자료 등 사전준비 미흡에 의한 인체상해 및 화재/폭발	1. 공정자료 등 사전준비 미흡에 의한 인체상해 및 화재/폭발 2. 작업관련 공정	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	작업자 Condition 및 위험인식 착오로 인한 인체상해	1. 작업자 Condition 및 위험인식 착오로 인한 인체상해 2. 해당 작업자 건강상	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 절연보호구 착용 후 전원 차단 3. 절연 보	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	잔류 전하에 의한 감전위험	1. 잔류 전하에 의한 감전위험 2. 검전 및 접지 실시 - 관리감독자 상주 및 감독	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전력선 및 SPACE HTR 단자분	MOTOR 잔류 전하에 의한 감전위험	1. MOTOR 잔류 전하에 의한 감전위험 2. Red Tag 프로세스 준수 - 작업 전 검	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전력선 및 SPACE HTR 단자분	단자 분리 중 손가락 협착	1. 단자 분리 중 손가락 협착 2. 장갑 착용금지 및 숙련공 투입 3. 회전부 방호	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전동기 취외 및 이동	중량물 인양 작업 중 낙하위험	1. 중량물 인양 작업 중 낙하위험 2. 중량물 취급작업 지침 준수 - 중량물 인양	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전동기 취외 및 이동	중량물 이동 중 충돌 및 협착위험	1. 중량물 이동 중 충돌 및 협착위험 2. 유도로프 설치 후 사용 3. 회전부 방호	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	분해 점검 및 청소	분해점검 및 끼임점에 의한 협착위험	1. 분해점검 및 끼임점에 의한 협착위험 2. 2인 1조 및 작업방법 숙지 등 숙련	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	분해 점검 및 청소	분해부품 이동중 낙하위험	1. 분해부품 이동중 낙하위험 2. 인양 공기구 점검 및 주변 통제 3. 낙하물 방	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	분해 점검 및 청소	분해부품 세척중 세척액 비산위험	1. 분해부품 세척중 세척액 비산위험 2. 보안경 착용 - 필요시 밀폐공간 보건관	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	분해 점검 및 청소	권선저항 측 절연저항 측정 시 고전압 TESTER 에 의한 감전위험	1. 권선저항 측 절연저항 측정 시 고전압 TESTER 에 의한 감전위험 2. 테스터	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전동기 이동 및 취부	중량물 인양 작업 중 낙하위험	1. 중량물 인양 작업 중 낙하위험 2. 중량물 취급작업 지침 준수 - 중량물 인양	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전동기 이동 및 취부	중량물 이동 중 충돌 및 협착위험	1. 중량물 이동 중 충돌 및 협착위험 2. 유도로프 설치 후 사용 3. 회전부 방호	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전력선 및 SPACE HTR 결선	결선 중 감전위험	1. 결선 중 감전위험 2. 검전 실시 2. 관리감독자 상주 및 감독 확인 3. 절연 보	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	전원 투입	전원 투입 시 충전부 접촉에 의한 감전	1. 전원 투입 시 충전부 접촉에 의한 감전 2. 전원 투입자 지정 후 주변 통제 2.	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	시운전 및 작업 정리	회전부에 신체 일부 접촉 위험	1. 회전부에 신체 일부 접촉 위험 2. 시험운전시 회전부 접촉 금지 3. 현장 안	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	전동기 점검	시운전 및 작업 정리	고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험 2. 위험작업시 적절한 범위의	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	작업 전 안전 점검 (자재 및 공	인양도구 사전 준비 및 점검 미흡으로 낙하위험	1. 인양도구 사전 준비 및 점검 미흡으로 낙하위험 2. 체인블럭 사용 전 이상유	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	작업 전 안전 점검 (자재 및 공	발전기 인양러그 확인점검 미흡으로 낙하위험	1. 발전기 인양러그 확인점검 미흡으로 낙하위험 2. 체인블럭 사용 전 이상유	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	검전실시, 구획로프 설치	잔류전압 여부 미 검전상태에서 작업 중 충전부 접촉으로 감전위험	1. 잔류전압 여부 미 검전상태에서 작업 중 충전부 접촉으로 감전위험 2. 작업	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	발전기 점검	검전실시, 구획로프 설치	작업장 구획 미 확보로 중량물에 의한 협착, 충돌위험	1. 작업장 구획 미 확보로 중량물에 의한 협착, 충돌위험 2. 작업구역 설정 및	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Casing 분해	발전기 분해부품 취급 시 중량물에 의한 협착, 충돌위험	1. 발전기 분해부품 취급 시 중량물에 의한 협착, 충돌위험 2. 체인블럭 사용	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Oil Deflector 분해	중량물 취급에 의한 낙하, 협착위험	1. 중량물 취급에 의한 낙하, 협착위험 2. 주변통제 및 신호수 배치, 유도로프	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Bearing 인출	Bearing 인출 및 정비작업시 체인블럭 및 크레인 동시사용 작업에 의한 낙하/협착위	1. Bearing 인출 및 정비작업시 체인블럭 및 크레인 동시사용 작업에 의한 낙	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Bearing 인출	양중도구 파단에 의한 낙하위험	1. 양중도구 파단에 의한 낙하위험 2. 인출작업에 사용하는 체인블럭 등 양중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Bearing 인출	크레인 신호 미흡에 의한 충돌위험	1. 크레인 신호 미흡에 의한 충돌위험 2. 전담 신호수 배치(필요시 무전기 사용	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Bearing 및 Shaft 점검 후 조립	협소한 작업공간에서의 충돌 및 요동	1. 협소한 작업공간에서의 충돌 및 요동 2. 안전모 착용 및 주기적인 스트레칭	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	Bearing 및 Shaft 점검 후 조립	사용 공구의 낙하위험(타박상)	1. 사용 공구의 낙하위험(타박상) 2. 2인 1조 작업 3. 낙하물 방지망 설치 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	시운전 및 작업 정리	회전부에 신체 일부 접촉 위험	1. 회전부에 신체 일부 접촉 위험 2. 시험운전시 회전부 접촉 금지 3. 현장 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	발전기 점검	시운전 및 작업 정리	고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험 2. 소규모 자재 및 공구운반	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 전 안전 점검	1. 고소 작업 시 안전대 미착용으로 인한 재해	1. 고소 작업 시 안전대 미착용으로 인한 재해 2. 고소작업 시 안전벨트 착용	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 전 안전 점검	2. 작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험	1. 작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험 2. TB	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 전 안전 점검	3. 사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험	1. 사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험 2. 작업단계별 안전대책 수립	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 전 안전 점검	4. 차단기 오조작에 의한 감전위험	1. 차단기 오조작에 의한 감전위험 2. 판넬 명판, 차단기 설비명과 일치 여부	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	전력선 분리	1. 고소작업차 탑승작업에 의한 추락, 전도위험	1. 고소작업차 탑승작업에 의한 추락, 전도위험 2. 고소작업차 사용 전 안전점	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	전력선 분리	2. 전력선 분리작업 중 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 전력선 분리작업 중 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 절연보호구 착용 후 전	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	등기구 조립	1. 등기구 조립작업 중 낙하위험	1. 등기구 조립작업 중 낙하위험 2. 등기구 조립작업 하부 통제 철저 - 상하동시	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	등기구 조립	2. 고소작업차 탑승작업 중 추락위험	1. 고소작업차 탑승작업 중 추락위험 2. 안전대 착용 후 지상에서 각각의 상태	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	단자 결선	1. 결선작업 중 전원 임의 On으로 감전	1. 결선작업 중 전원 임의 On으로 감전 2. Red Tag 부착 및 감시인 배치 3. 절	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	단자 결선	2. 전선피복 절단 등 칼 사용에 의한 베임 위험	1. 전선피복 절단 등 칼 사용에 의한 베임 위험 2. 전선피복 절단용 전용칼 사용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	조명등 점검	작업 정리	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험 2. 작업장 주	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	2. 작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험	1. 작업자 건강상태 미흡 및 위험 인식 착오로 인한 추락, 낙하, 협착위험 2. TB	2	2	4		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	3. 사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험	1. 사전 작업준비 미흡으로 추락, 낙하, 협착위험 2. 작업단계별 안전대책 수립	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	검전실시 및 구획로프 설치	1. 검전 미실시로 인한 감전위험	1. 검전 미실시로 인한 감전위험 2. 정전작업 전 확인사항 (검전기 시험 및 정	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	MOV 취외 및 취부	1. MOV 취부 및 이동 시 낙하위험 (무게 : 30~120Kg)	1. MOV 취부 및 이동 시 낙하위험 (무게 : 30~120Kg) 2. 40Kg 이상 MOV 취부	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	MOV 취외 및 취부	2. 상부 체인블럭 해체 중 추락위험	1. 상부 체인블럭 해체 중 추락위험 2. 체인블럭 해체 시 사다리 사용 및 2인 1	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	MOV 시운전	1. 현장-제어실 간 통신 미비로 인한 오작동 위험	1. 현장-제어실 간 통신 미비로 인한 오작동 위험 2. 현장-제어실 간 통신 수단	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	Open/Close Setting 및 통신점	1. Open/Close 버튼 확인 중 협착위험	1. Open/Close 버튼 확인 중 협착위험 2. 일정간격 유지 후 무리한 행동 금지	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MOV 점검	작업 정리	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험 2. 작업장 주	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	작업 전 안전 점검	Sol' Vv 교체작업에 대한 작업방법 절차 등 미 숙지에 대한 인체상해	1. Sol' Vv 교체작업에 대한 작업방법 절차 등 미 숙지에 대한 인체상해 2. Sol'	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	전원차단	전원 미 차단상태에서 Sol' Vv 교체 작업 시 감전 위험	1. 전원 미 차단상태에서 Sol' Vv 교체 작업 시 감전 위험 2. 전원차단 및 Tapin	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	Sol'Vv 교체	교체작업을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 교체작업을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙지 및 숙련	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	전원연결	전원 연결 시 단자 연결 오류로 감전 및 스파크 발생위험	1. 전원 연결 시 단자 연결 오류로 감전 및 스파크 발생위험 2. 사전 전원 연결	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	Solenoid Valve 점검	작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도위험 2. 작업장 주	2	2	4		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	보호구 미 착용으로 인체상해	1. 보호구 미 착용으로 인체상해 2. 안전대 착용 후 지상에서 각각의 상태에서	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	높이 3.0m 위치의 교체작업 시 안전 난간 너머 추락위험에 대한 교육 미실시로 인체	1. 높이 3.0m 위치의 교체작업 시 안전 난간 너머 추락위험에 대한 교육 미실	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	전원 차단 및 연결작업 시 감전위험에 대한 교육 미 실시로 인체상해	1. 전원 차단 및 연결작업 시 감전위험에 대한 교육 미 실시로 인체상해 2. 정	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	등기구 커버해체	등기구 커버 해체 중 손가락 끼임	1. 등기구 커버 해체 중 손가락 끼임 2. 등기구 커버 해체 시 수공구 사용 - 안전	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	항공장애등 교체	항공장애등 교체시 전원 임의 On으로 인한 충전부 접촉 및 감전	1. 항공장애등 교체시 전원 임의 On으로 인한 충전부 접촉 및 감전 2. 정전작업	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	등기구 재조립	등기구 조립 중 손가락 끼임	1. 등기구 조립 중 손가락 끼임 2. 등기구 조립 시 수공구 사용 - 안전장갑 착용	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	항공장애등 점검	작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장 주	2	2	4		1	4	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	절연장갑 등 보호구 미착용에 의한 감전, 창상 위험	1. 절연장갑 등 보호구 미착용에 의한 감전, 창상 위험 2. 절연장갑, 개인감전	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	현장 화재수신반 점검(케이블	단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙지	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	현장 화재수신반 점검(케이블	단자 조임시 전용 작업대 미 사용으로 추락위험	1. 단자 조임시 전용 작업대 미 사용으로 추락위험 2. 말비계 작업 시 안전수칙	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	Red Tag 반납 및 시운전	차단기 On 중 감전위험	1. 차단기 On 중 감전위험 2. 지정된 인력이 차단기 On토록 하고, 관리 감독자	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	Red Tag 반납 및 시운전	동작시험 미인지에 의한 감전사고	1. 동작시험 미인지에 의한 감전사고 2. 이격 및 통제 2. 관리감독자 상주 확인	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 정리	고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 추락, 낙하 위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 추락, 낙하 위험 2. 공구 운반시 가방 등	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	화재수신반 점검	작업 정리	정리불량에 의한 전도위험	1. 정리불량에 의한 전도위험 2. 작업전, 중, 후 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:20:32
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. 3. 작업 전 위험요인 공유 및 안전수칙 준수 이	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. 3. 작업허가서 승인 여부 및 현장 일치성 점	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	보호구 착용 미흡으로 인체상해	1. 보호구 착용 미흡으로 인체상해 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	차단기 인출 및 운반시 낙하, 감전에 대한 안전대책 교육 미흡에 의한 인체상해	1. 차단기 인출 및 운반시 낙하, 감전에 대한 안전대책 교육 미흡에 의한 인체	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	차단기 인출 및 인입 시 전원 ON상태에 의한 충격전압 발생으로 감전	1. 차단기 인출 및 인입 시 전원 ON상태에 의한 충격전압 발생으로 감전 2. 3	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 인출	전원 ON상태에서의 차단기 인출 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 스파크 발생에 의한	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인출 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 스파크 발	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 인출	차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험	1. 차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험 2. 차단기 인양장비의 안전성 확인, 차	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 인출	오신호에 의한 인출 중 투입 위험	1. 오신호에 의한 인출 중 투입 위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 정비	차단기 Open시 손가락 협착위험	1. 차단기 Open시 손가락 협착위험 2. 해당 작업의 유해위험요인 전달, 2. 해당	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 인입	전원 ON상태에서의 차단기 인입 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 스파크 발생에 의한	1. 전원 ON상태에서의 차단기 인입 시 충전부 접촉으로 감전위험 - 스파크 발	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	차단기 인입	차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험	1. 차단기 인출, 운반 시 협착/충돌위험 2. 차단기 인양장비의 안전성 확인, 차	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	MCC 점검	Red Tag 반납 및 정리정돈	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 3. 현장	2	2	4		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 전 안전 점검(안전장구 및	케이블 설치 및 점검장소의 여건 등 파악 미흡에 의한 추락, 감전위험	1. 케이블 설치 및 점검장소의 여건 등 파악 미흡에 의한 추락, 감전위험 2. 케	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 전 안전 점검(안전장구 및	말비계 등 작업대 사전 준비 미흡에 의한 추락, 전도위험	1. 말비계 등 작업대 사전 준비 미흡에 의한 추락, 전도위험 2. 이동식비계 최상	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Cable 현장 운반	케이블 자재 적치 중 전도위험	1. 케이블 자재 적치 중 전도위험 2. 크레인 줄걸이 및 인양도구 사용 전 점검	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Cable Tray 내 설치(Tray Cover	케이블 트레이 상부로의 이동 및 작업 중 추락 위험	1. 케이블 트레이 상부로의 이동 및 작업 중 추락 위험 2. 이동식비계 최상단에	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Cable Tray 내 설치(Tray Cover	낙하물 발생으로 하부 작업자 충돌 위험	1. 낙하물 발생으로 하부 작업자 충돌 위험 2. 소규모 자재 또는 공구 운반시	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Cable Tray 내 설치(Tray Cover	설치 중 무리한 힘 사용으로 근골격계질환 발생	1. 설치 중 무리한 힘 사용으로 근골격계질환 발생 2. 설치작업 시 적정한 인력	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	전선관 내 설치	케이블 설치 시 무리한 힘 사용으로 근골격계 질환 발생	1. 케이블 설치 시 무리한 힘 사용으로 근골격계 질환 발생 2. 적정한 인력 투입	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	결선 전 Red Tag 발행 및 검전	Red Tag 미 발행에 의한 감전위험	1. Red Tag 미 발행에 의한 감전위험 2. 사전 감독부서에 Red Tag 발행 요청	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	결선 전 Red Tag 발행 및 검전	전원차단 시 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 전원차단 시 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 각 작업자 준비상태 확인 2. 사	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	결선 전 Red Tag 발행 및 검전	전원차단 후 검전 미 실시로 잔류 전압에 의한 감전위험	1. 전원차단 후 검전 미 실시로 잔류 전압에 의한 감전위험 2. 정전작업 전 확인	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Cable 결선	케이블 피복 절단 중 베임발생	1. 케이블 피복 절단 중 베임발생 2. 피복 절단용 전용 나이프 사용 및 작업 시	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	Red Tag 반납(차단기 ON)	차단기 On시 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 차단기 On시 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 각 작업자 준비상태 확인 2. 사	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 정리(Cable 건전성 Test	주변 통제 미흡으로 감전 및 전도 위험	1. 주변 통제 미흡으로 감전 및 전도 위험 2. 주변 통제 및 정리정돈 철저 3. 절	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	케이블 포설 작업	작업 정리(Cable 건전성 Test	작업장 정리정돈 미흡으로 전도위험	1. 작업장 정리정돈 미흡으로 전도위험 2. 작업 중 정리정돈 철저 3. 현장 정리	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 점검 공구 및 개인보호구 준비 미흡에 의한 추락위험	1. 점검 공구 및 개인보호구 준비 미흡에 의한 추락위험 2. 거리측정기(Disto)	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	3. 고소작업대 등 사전 계획 미 수립 시 추락위험	1. 고소작업대 등 사전 계획 미 수립 시 추락위험 2. 고소작업대 설치위치 및 지	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	4. 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 절연장갑 착용 후 전원 차단 - 관리감독자	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	크레인 및 호이스트 각종 부품	1. Span 측정 시 추락위험 - 거더 및 새들, 레일, 정지기구 등 점검 시 추락위험	1. Span 측정 시 추락위험 - 거더 및 새들, 레일, 정지기구 등 점검 시 추락위험	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	크레인 및 호이스트 각종 부품	2. 전동기 고정베이스 및 커플링, 브레이크 등 점검 시 손가락 끼임	1. 전동기 고정베이스 및 커플링, 브레이크 등 점검 시 손가락 끼임 2. 손가락	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	크레인 및 호이스트 각종 부품	3. Panel 점검 시 고소작업으로 각종 부품 및 공기구 낙하로 인한 충돌	1. Panel 점검 시 고소작업으로 각종 부품 및 공기구 낙하로 인한 충돌 2. 크레	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	크레인 및 호이스트 각종 부품	4. 차량탑재형 고소작업대 사용 중 추락 및 전도위험	1. 차량탑재형 고소작업대 사용 중 추락 및 전도위험 2. 메인붐에 안전대부착	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	동작 시험	1. 점검자 외 타 직원 접근에 의한 협착	1. 점검자 외 타 직원 접근에 의한 협착 2. 주변 통제 및 관리감독자 상주 확인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	동작 시험	2. 전원 ON시 충전부 접촉에 의한 감전 (인입 충전부 및 제어반 내 점검 중)	1. 전원 ON시 충전부 접촉에 의한 감전 (인입 충전부 및 제어반 내 점검 중) 2.	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	동작 시험	3. 하향 동작 시 오조작으로 인해 후크가 해체되어 낙하로 인한 점검자 충돌 및 협착	1. 하향 동작 시 오조작으로 인해 후크가 해체되어 낙하로 인한 점검자 충돌 및	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	전원 투입	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 절연장갑 착용 후 전원 차단 - 관리감독자	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 정리	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 추락, 낙하위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 추락, 낙하위험 2. 소규모 자재 및 공구	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	크레인 및 호이스트 점검	작업 정리	2. 정리불량에 의한 전도위험	1. 정리불량에 의한 전도위험 2. 작업전, 중, 후 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. 3. 작업 전 위험요인 공유 및 안전수칙 준수 여	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. 3. 작업허가서 승인 여부 및 현장 일치성 점	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	소요자재 및 공기구 준비	불량 공구 사용에 의한 인체 상해	1. 불량 공구 사용에 의한 인체 상해 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	소요자재 및 공기구 준비	고소지역 자재 및 공구 운반 중 낙하 및 충돌	1. 고소지역 자재 및 공구 운반 중 낙하 및 충돌 2. 3. 낙하물 방지망 설치 및	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	소요자재 및 공기구 준비	중량물 이동시 요추염좌 발생	1. 중량물 이동시 요추염좌 발생 2. 3. 중량물 취급 수칙 준수 및 보조 도구 사	2	3	6		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	SFC용 VCB 인출 확인	역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 3. 절연 보호구 착용 및 무전압 상태 확인	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	SFC용 VCB 인출 확인	차단기 인출, 운반 시 충돌위험	1. 차단기 인출, 운반 시 충돌위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	운전 SETTING치 측정	작업구간 미 확보로 타작업자와 충돌	1. 작업구간 미 확보로 타작업자와 충돌 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	운전 SETTING치 측정	어두운 곳에서 작업시 넘어짐 발생	1. 어두운 곳에서 작업시 넘어짐 발생 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	CONTROL PNL 내 외면 점검	Panel 내부 점검 및 청소시 감전위험	1. Panel 내부 점검 및 청소시 감전위험 2. 3. 절연 보호구 착용 및 무전압 상	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	CONTROL PNL 내 외면 점검	이물질 비산에 의한 호흡기질환	1. 이물질 비산에 의한 호흡기질환 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	BUS BOLT 및 각종 단자 조임	단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	각종 SWITCH, BREAKER, R	점검절차 미 숙지에 의한 위험	1. 점검절차 미 숙지에 의한 위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	각종 SWITCH, BREAKER, R	공기구 혼용 사용으로 인한 기기위험	1. 공기구 혼용 사용으로 인한 기기위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	신호 Cable 상태점검 정비	신호Cable 정비 시 피복 제거 중 칼 사용으로 손 베임발생	1. 신호Cable 정비 시 피복 제거 중 칼 사용으로 손 베임발생 2. 3. 현장 안전	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	신호 Cable 상태점검 정비	CABLE 점검 및 정비 시 손가락 끼임	1. CABLE 점검 및 정비 시 손가락 끼임 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	ALARM AND SIGNAL TEST	시험절차 미 숙지에 의한 위험	1. 시험절차 미 숙지에 의한 위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	ALARM AND SIGNAL TEST	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상주 확	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	CT, PT 점검	시험전원 인가 시 케이블 및 설비 접촉에 의한 감전위험	1. 시험전원 인가 시 케이블 및 설비 접촉에 의한 감전위험 2. 3. 절연 보호구	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	CT, PT 점검	작업순서 및 조작 오류에 의한 위험	1. 작업순서 및 조작 오류에 의한 위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	BUS BAR 변색부위 점검	작업구간 미 확보로 충돌, 협착위험	1. 작업구간 미 확보로 충돌, 협착위험 2. 3. 회전부 방호덮개 설치 및 비상정	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	작업 정리	폐기물 정리미흡으로 전도위험	1. 폐기물 정리미흡으로 전도위험 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	SFC 점검	작업 정리	고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험 2. 3. 낙하물 방지망 설치 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	소요자재 및 공기구 준비	불량 공구 사용에 의한 인체 상해	1. 불량 공구 사용에 의한 인체 상해 2. 사용전 안전점검 실시 - 방폭공구 사용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	VCB 점검	소요자재 및 공기구 준비	고소지역 자재 및 공구 운반 중 낙하 및 충돌	1. 고소지역 자재 및 공구 운반 중 낙하 및 충돌 2. 안전대 및 생명줄 설치, 사용	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 인출 확인	충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 작업 전 검전기로 검전 실시 - 차단기 Red	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 인출 확인	차단기 인출, 운반 시 충돌위험	1. 차단기 인출, 운반 시 충돌위험 2. 차단기 인양장비의 안전성 확인 - 차단기	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB VACCUM CHECK	가압되는 전압이 고압으로 진공도 측정 중 접촉에 의한 감전위험	1. 가압되는 전압이 고압으로 진공도 측정 중 접촉에 의한 감전위험 2. 작업구	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 절연저항 및 주 접점 접	Tester 사용 부주의로 단락위험	1. Tester 사용 부주의로 단락위험 2. 절연저항 측정 시 Tester Range 확인 - 숙	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 동작시험 및 회로시험	장시간 동작특성 시험으로 요통 발생	1. 장시간 동작특성 시험으로 요통 발생 2. 2인1조 작업 실시 및 작업전 스트리	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 동작시험 및 회로시험	보조접전 단자 근접으로 감전 노출	1. 보조접전 단자 근접으로 감전 노출 2. 각 작업자 준비상태 확인 2. 사용기준	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 동작시험 및 회로시험	OCR Tester(OC-2000) 이동시 중량물 취급에 의한 낙하, 전도위험	1. OCR Tester(OC-2000) 이동시 중량물 취급에 의한 낙하, 전도위험 2. 2인 (	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 볼트, 너트류 점검 및 조	단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 찰과상	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 찰과상 2. 공구 사용방법 숙	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 개리차 시험	개리차 Tester Kit 이동시 무게에 의한 낙하, 전도위험	1. 개리차 Tester Kit 이동시 무게에 의한 낙하, 전도위험 2. 2인 1조 작업 등 상	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	VCB 개리차 시험	개리차 측정시 접점에 접촉으로 감전	1. 개리차 측정시 접점에 접촉으로 감전 2. 각 작업자 준비상태 확인 2. 사용기	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	POSITION S/W 동작상태 점	Test Tool 사용 중 사고위험	1. Test Tool 사용 중 사고위험 2. 보안경 및 보안면 등 개인보호구 착용 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	POSITION S/W 동작상태 점	부 적절한 공기구 사용 중 끼임위험	1. 부 적절한 공기구 사용 중 끼임위험 2. 적정 공기구 사용 및 숙련공 투입 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	단자대 점검 및 조임	단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	단자대 점검 및 조임	단자 조임시 작업발판 고정상태 불량 및 승강 사다리 미설치로 승하강시 추락위험	1. 단자 조임시 작업발판 고정상태 불량 및 승강 사다리 미설치로 승하강시 추	3	2	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	VCB 점검	작업 정리	고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험	1. 고소지역 자재 및 공구 정리정돈 중 낙하위험 2. 소규모 자재 및 공구운반 시	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	소요자재 및 공기구 준비	1. 공정자료 및 사전준비 미흡에 의한 인체상해 및 화재/폭발위험	1. 공정자료 및 사전준비 미흡에 의한 인체상해 및 화재/폭발위험 2. 작업관련	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	소요자재 및 공기구 준비	2. 공기구 운반 중 낙하위험	1. 공기구 운반 중 낙하위험 2. 소규모 자재 및 공구운반 시 가방 사용 3. 낙하	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	소요자재 및 공기구 준비	3. 준비 시 중량물에 의한 요통/협착	1. 준비 시 중량물에 의한 요통/협착 2. 장비/자재 준비 시 2인1조 작업 3. 회전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	VCB 인출 확인	1. 작업내용 및 절차, 대피로 미 숙지 등에 의한 감전위험	1. 작업내용 및 절차, 대피로 미 숙지 등에 의한 감전위험 2. 전기안전 및 고소	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	VCB 인출 확인	2. 활선근접작업 시 개인보호구 미착용에 의한 감전위험	1. 활선근접작업 시 개인보호구 미착용에 의한 감전위험 2. 검전기기 및 구호	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	VCB 인출 확인	3. Tester 부주의 사용에 단락/폭발	1. Tester 부주의 사용에 단락/폭발 2. 전압 측정시 Tester Range 확인 - 숙련공	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	계전기 내부 점검 및 청소	1. 내부 점검 및 청소시 감전위험 - 테스트시 감전위험(24~120V 전압) - 잔류 전하에	1. 내부 점검 및 청소시 감전위험 - 테스트시 감전위험(24~120V 전압) - 잔류	2	3	6		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	계전기 내부 점검 및 청소	2. 단자청소 중 정전기로 인한 모듈 파손	1. 단자청소 중 정전기로 인한 모듈 파손 2. 단락 접지 및 정전기 방지 스트랩	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	Min Pick Up 시험	1. Min Pick Up 시험 시 감전위험	1. Min Pick Up 시험 시 감전위험 2. 전원 Off 확인 후 검전 실시 3. 절연 보호	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	한시, 순시 시험	1. 시험절차 미 숙지에 의한 위험	1. 시험절차 미 숙지에 의한 위험 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	한시, 순시 시험	2. 근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	계전기 단자대 점검 및 조임	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 단자 조임상태 확인을 위해 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	계전기 연동 시험	1. 계전기 동작시험시 판넬측 차단기 Item 착각 및 오조작으로 작업자 감전위험	1. 계전기 동작시험시 판넬측 차단기 Item 착각 및 오조작으로 작업자 감전위	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	계전기 연동 시험	2. 작업자가 점검 시 충전부와 근접 착각에 의한 감전위험	1. 작업자가 점검 시 충전부와 근접 착각에 의한 감전위험 2. 충전부 격리용 니	2	2	4		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	작업 정리	1. 자재/공구정리 시 중량에 의한 요통	1. 자재/공구정리 시 중량에 의한 요통 2. 중량물 취급 시 2인1조 운반 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	을종 보호계전기 점검	작업 정리	2. 자재/공구 방치에 의한 전도위험	1. 자재/공구 방치에 의한 전도위험 2. 작업완료 후 자재 및 공구 즉시 이동하	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag	결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag	작업자 Condition 및 위험인식 착오로 인한 인체상해	1. 작업자 Condition 및 위험인식 착오로 인한 인체상해 2. 해당 작업자 건강상	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag	충전부 접촉에 의한 감전위험	1. 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 각 작업자 준비상태 확인 2. 사용기준에 적	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag	잔류 전하에 의한 감전위험	1. 잔류 전하에 의한 감전위험 2. 정전확인용 검전기는 감전 위험이 없고 사용	3	3	9		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취외	협소한 작업공간으로 협착위험	1. 협소한 작업공간으로 협착위험 2. 안전모 등 개인보호구 착용 (마스크, 보안	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취외	각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙지 및	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취외	분진발생으로 호흡기 및 안구질환	1. 분진발생으로 호흡기 및 안구질환 2. 방진마스크 착용 3. 현장 안전 수칙 준	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Spark Plug 및 Exciter 점검	협소한 작업공간으로 협착위험	1. 협소한 작업공간으로 협착위험 2. 안전모 등 개인보호구 착용 3. 회전부 방	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Spark Plug 및 Exciter 점검	각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙지 및	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Spark 시험	Spark 시험시 가연성 물질에 의한 화재발생	1. Spark 시험시 가연성 물질에 의한 화재발생 2. 화재방지를 위한 인화성 물질	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Spark 시험	Spark 시험 중 충전부 접촉에 의한 감전위험	1. Spark 시험 중 충전부 접촉에 의한 감전위험 2. 화재방지를 위한 인화성 물	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취부	협소한 작업공간으로 협착위험	1. 협소한 작업공간으로 협착위험 2. 안전모 등 개인보호구 착용 (마스크, 보안	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취부	각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임	1. 각 부위 분해 및 정비 시 공구 사용 중 손가락 끼임 2. 공구 사용방법 숙지 및	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	Ignitor 취부	분진발생으로 호흡기 및 안구질환	1. 분진발생으로 호흡기 및 안구질환 2. 방진마스크 착용 3. 현장 안전 수칙 준	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	전원 투입	전 단계 작업 이행 중 임의 차단기 투입으로 감전위험	1. 전 단계 작업 이행 중 임의 차단기 투입으로 감전위험 2. 지정된 인원이 차단	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	Ignitor 점검	작업 정리	폐기물 정리미흡으로 전도위험	1. 폐기물 정리미흡으로 전도위험 2. 작업 전, 중, 후 정리정돈 철저 3. 현장 안	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	소요자재 및 공기구 준비	준비 시 중량물에 의한 요통/협착	1. 준비 시 중량물에 의한 요통/협착 2. 장비/자재 준비 시 2인1조 작업 - 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	UR, HUB, GPS 동작상태 점	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	UR, HUB, GPS 동작상태 점	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	통신상태 점검	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	통신상태 점검	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	각종 Alarm 동작상태 점검	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	각종 Alarm 동작상태 점검	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	EWS, OWS 점검	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	EWS, OWS 점검	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	Printer 동작 상태	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	Printer 동작 상태	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	UR Setup Data 저장 상태	시험절차 미 숙지에 의한 설비고장	1. 시험절차 미 숙지에 의한 설비고장 2. 작업 전 TBM 실시 - 시험절차 및 작업	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	ECMS 점검	UR Setup Data 저장 상태	근로자 실수에 의한 위험	1. 근로자 실수에 의한 위험 2. 관리감독자 상주 확인 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 14:28:03

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	ECMS 점검	작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:28:03
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. 위험성평가 숙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	작업 전 안전 점검	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	작업 전 안전 점검	2. 불량 공구 사용에 의한 인명 상해	1. 불량 공구 사용에 의한 인명 상해 2. 작업자 건강상태 확인 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	가설전선 설치	1. 누전차단기 미설치로 인한 감전, 2. 비접지형 전선 등 방치로 감전	1. 누전차단기 미설치로 인한 감전, 2. 비접지형 전선 등 방치로 감전 2. 활선경	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	가설전선 설치	3. 다습한 장소 사용 중 감전, 4. 절개 등 날카로운 물체에 의한 피복손상으로 감전, 5	1. 다습한 장소 사용 중 감전, 4. 절개 등 날카로운 물체에 의한 피복손상으로	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	투광등 설치	1. 투광등 보호개피 미설치로 감전, 2. 투광등 전원 인출불량에 의한 감전, 3. 파손된	1. 투광등 보호개피 미설치로 감전, 2. 투광등 전원 인출불량에 의한 감전, 3.	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	투광등 설치	4. 가설전선물 설치시 저조도에 의한 넘어짐	1. 가설전선물 설치시 저조도에 의한 넘어짐 2. 작업환경 사전 파악 및 현장정	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	시운전	1. 가설전선 및 투광등 전원 투입시 감전, 2. 전원 투입시 충전부 및 설비 접촉 금지	1. 가설전선 및 투광등 전원 투입시 감전, 2. 전원 투입시 충전부 및 설비 접촉	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	시운전	1. 가설전선 및 투광등 설치 불량으로 전기 화재	1. 가설전선 및 투광등 설치 불량으로 전기 화재 2. 화재진압용 소화장비 비치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	ACB 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 수, 배전 계량기 확인을 통해 역가압 여부 확인	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	VCB 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 수, 배전 계량기 확인을 통해 역가압 여부 확인	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	LBS 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 수, 배전 계량기 확인을 통해 역가압 여부 확인	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	변압기 점검	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전, 2. 내부 점검 시 충전부 접촉에 의한 감전	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전, 2. 내부 점검 시 충전부 접촉에 의한 감	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	변압기 점검	3. PNL 청소시 비산 먼지에 의한 호흡기 질환	1. PNL 청소시 비산 먼지에 의한 호흡기 질환 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및	3	2	6		3	2	6	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	변압기 점검	4. 협소 부위 청소 시 설비에 끼임	1. 협소 부위 청소 시 설비에 끼임 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	접속반 점검	1. 접속반 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험	1. 접속반 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험 2. 작업 전 차단기 인출상태감	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	태양광 패널 점검	1. 태양광 패널 점검 중 추락위험	1. 태양광 패널 점검 중 추락위험 2. - 3. 안전대 체결 및 작업발판 고정 상태	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	부속설비 동작상태 점검	1. 내부 점검 중 잔류 전압에 의한 감전, 2. 단자조임시 스파크 발생에 의한 감전	1. 내부 점검 중 잔류 전압에 의한 감전, 2. 단자조임시 스파크 발생에 의한 감	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	부속설비 동작상태 점검	3. 단자 조임 시 미끄럼에 의한 베임, 찔림	1. 단자 조임 시 미끄럼에 의한 베임, 찔림 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리	3	2	6		3	2	6	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	Inverter PNL 소자점검 및 시험	1. 점검설비의 전원에 의한 감전 위험, 2. 부품교체시 극성바뀜에 의한 단락사고 감전	1. 점검설비의 전원에 의한 감전 위험, 2. 부품교체시 극성바뀜에 의한 단락사	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	접지 작업	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전위험	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전위험 2. 전원 차단 후 방전상태 확인 철	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	차단기 정비	1. 차단기 및 커버 Open시 손가락 협착위험	1. 차단기 및 커버 Open시 손가락 협착위험 2. - 3. 회전부 방호덮개 설치 및	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	차단기 정비	2. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 3. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충돌 및	1. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 3. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충	2	4	8		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	Cable 접속상태 점검	1. 케이블 접속단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상, 2. 단자 점검 중 미끄럼에 의한	1. 케이블 접속단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상, 2. 단자 점검 중 미끄럼	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	계전기 동작상태 점검	1. 계전기 동작상태 점검 시 충돌위험	1. 계전기 동작상태 점검 시 충돌위험 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	1	2	2		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	접속단자 과열유무 점검	1. 접속단자 점검 중 스파크발생으로 감전 및 기기손상	1. 접속단자 점검 중 스파크발생으로 감전 및 기기손상 2. - 3. 절연 보호구 착	1	2	2		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	계전기 정기시험	1. 작업장 주변 정리 미흡으로 충돌위험, 2. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전	1. 작업장 주변 정리 미흡으로 충돌위험, 2. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감	1	2	2		1	2	2	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	차단기 인입	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. - 3. 절연 보호구 착용 및 무전압 상태 확인	1	3	3		1	3	3	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	연동시험	1. 전원 투입 전 현장 작업자 미철수로 인한 감전	1. 전원 투입 전 현장 작업자 미철수로 인한 감전 2. 투입 전 투입개소 상호 인	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	PNL 청소	1. 내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생	1. 내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 정비	작업 정리	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. - 3. 현장	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:31:56
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. 위험성평가 숙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	작업 전 안전 점검	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전위험	1. 결선분리 시 차단기 OFF 및 Red Tag 발행, LOTO 절차 미준수로 인한 감전	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	작업 전 안전 점검	2. 불량 공구 사용에 의한 인체 상해	1. 불량 공구 사용에 의한 인체 상해 2. 작업자 건강상태 확인 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	ACB 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 활선경보기 현장 비치 3. 절연 보호구 착용 및	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	BMS Panel 점검	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험 2. 활선경보기 현장 비치 3. 절	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	BCP 동작 시험	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험, 2. Battery 전원확인 및 점검 중 감전	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험, 2. Battery 전원확인 및 점검 중	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	배터리 점검	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험, 2. Battery 전원확인 및 점검 중 감전	1. Panel 내 점검 중 충전부 접촉으로 감전위험, 2. Battery 전원확인 및 점검 중	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	VCB 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 차단기 인출 후 방전상태 확인 철저 3. 절연 보	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	LBS 인출 확인	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. 차단기 인출 후 방전상태 확인 철저 3. 절연 보	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	변압기 점검	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전, 2. 내부 점검 시 충전부 접촉에 의한 감전	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전, 2. 내부 점검 시 충전부 접촉에 의한 감	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	변압기 점검	3. PNL 청소시 비산 먼지에 의한 호흡기 질환	1. PNL 청소시 비산 먼지에 의한 호흡기 질환 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및	3	2	6		3	2	6	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	변압기 점검	4. 협소 부위 청소 시 설비에 끼임	1. 협소 부위 청소 시 설비에 끼임 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자	3	2	6		3	2	6	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	PCS Panel 점검	1. 점검설비의 전원에 의한 감전 위험	1. 점검설비의 전원에 의한 감전 위험 2. 작업 전 차단기 인출상태감독자, 작업	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	접지 작업	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전위험	1. T/R 1차측 접지시 접촉에 의한 감전위험 2. 전원 차단 후 방전상태 확인 철	2	4	8		1	3	3	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	차단기 정비	1. 차단기 및 커버 Open시 손가락 협착위험	1. 차단기 및 커버 Open시 손가락 협착위험 2. - 3. 회전부 방호덮개 설치 및	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	차단기 정비	2. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 3. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충돌 및	1. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 3. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충	2	4	8		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	부속설비 동작상태 점검	1. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 2. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충돌 및	1. 계측기 미접지 시 시험전압으로 감전, 2. 작업구역 및 인원 통제 미실시로 충	2	4	8		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	Cable 접속상태 점검	1. 케이블 접촉단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상, 2. 단자 점검 중 미끄럼에 의한	1. 케이블 접촉단자 점검 중 스파크발생으로 기기손상, 2. 단자 점검 중 미끄럼	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	계전기 동작상태 점검	1. 계전기 동작상태 점검 시 충돌위험	1. 계전기 동작상태 점검 시 충돌위험 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	접속단자 과열유무 점검	1. 접속단자 점검 중 스파크발생으로 감전 및 기기손상	1. 접속단자 점검 중 스파크발생으로 감전 및 기기손상 2. - 3. 절연 보호구 착	2	4	8		2	2	4	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	차단기 인입	1. 역 가압에 의한 감전위험	1. 역 가압에 의한 감전위험 2. - 3. 절연 보호구 착용 및 무전압 상태 확인	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	연동시험	1. 전원 투입 전 현장 작업자 미철수로 인한 감전	1. 전원 투입 전 현장 작업자 미철수로 인한 감전 2. 투입 전 투입개시 상호 인	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	PNL 청소	1. 내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생	1. 내부청소 시 분진발생으로 호흡기 등 질환발생 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수	2	4	8		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 ESS 정비	작업 정리	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 2. - 3. 현장 정리정돈	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:33:53
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	작업 전 안전 점검	1. 파손, 노후등으로 인한 추락 위험 2. 물기, 눈 등으로 인한 미끄러져 추락 위험	1. 파손, 노후등으로 인한 추락 위험 2. 물기, 눈 등으로 인한 미끄러져 추락 위	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	작업 전 안전 점검	3. 보호장치 불량으로 인한 추락	1. 보호장치 불량으로 인한 추락 2. 사용 전 스카이 장비 안전장치 및 검사 필	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	작업 전 안전 점검	4. 스카이 작업반경 진입으로 인한 작업자 부딪힘	1. 스카이 작업반경 진입으로 인한 작업자 부딪힘 2. 작업구역 설정 및 신호수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	사다리 및 장비 사용 위치 이탈	1. 사다리 이동시 근골격계 유발	1. 사다리 이동시 근골격계 유발 2. 사다리 이동시 2인1조 작업 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	사다리 및 장비 사용 위치 이탈	2. 전도방지대 미 설치로 넘어짐 3. 불규칙한 바닥에 의한 작업자 넘어짐	1. 전도방지대 미 설치로 넘어짐 3. 불규칙한 바닥에 의한 작업자 넘어짐 2. 사	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	사다리 및 장비 사용 위치 이탈	4. 장비 이동시 작업자 부딪힘 5. 장비 고정 및 작업대 이동시 부딪힘	1. 장비 이동시 작업자 부딪힘 5. 장비 고정 및 작업대 이동시 부딪힘 2. 장비	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	사다리 작업	1. 보호구 미착용으로 인한 부상 2. 단독작업으로 인한 떨어짐 3. 출입문 작업시 충돌	1. 보호구 미착용으로 인한 부상 2. 단독작업으로 인한 떨어짐 3. 출입문 작업	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	사다리 작업	4. 상부 작업자 불안전한 행동에 의한 공기구 낙하	1. 상부 작업자 불안전한 행동에 의한 공기구 낙하 2. 미끄럼 방지 장갑 착용	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	스카이 작업	1. 작업대 이동시 작업자 떨어짐 2. 작업대 밖으로 노출 작업에 의한 떨어짐 3. 무리한	1. 작업대 이동시 작업자 떨어짐 2. 작업대 밖으로 노출 작업에 의한 떨어짐 3	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	스카이 작업	4. 상부 작업자 불안전한 행동에 의한 공기구 낙하	1. 상부 작업자 불안전한 행동에 의한 공기구 낙하 2. 작업대 하부 작업구역 설	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 스	작업 정리	1. 임의 장소 이동시 구조물에 의한 부딪힘	1. 임의 장소 이동시 구조물에 의한 부딪힘 2. 사다리 이동시 2인1조 작업 3.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_전기_2계전	태양광 패널교체 (사다리 및 ㅅ	작업 정리	2. 스카이 작업 정리 중 작업자 충돌	1. 스카이 작업 정리 중 작업자 충돌 2. 정리중 작업구역 내 진입금지 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:34:55
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	작업 전 안전 점검	1. 중량물 취급계획 미 수립에 의한 사고 2. 보호장치 불량으로 인한 추락	1. 중량물 취급계획 미 수립에 의한 사고 2. 보호장치 불량으로 인한 추락 2. 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	작업 전 안전 점검	2. 적절한 양중도구 미 준비로 낙하 3. 기상 등 상황 미 파악에 의한 낙하	1. 적절한 양중도구 미 준비로 낙하 3. 기상 등 상황 미 파악에 의한 낙하 2. 바	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	카고크레인 인양작업	1. 카고크레인 자재 상/하차 중 화물낙하로 인하 사고	1. 카고크레인 자재 상/하차 중 화물낙하로 인하 사고 2. 신호수 배치 및 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	카고크레인 인양작업	2. 카고크레인 적재함에 탑승하여 이동 중 추락 3. 작업자 적재함 승, 하강시 추락	1. 카고크레인 적재함에 탑승하여 이동 중 추락 3. 작업자 적재함 승, 하강시 추	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	카고크레인 인양작업	4. 중량물 흔들림에 의한 충돌, 협착	1. 중량물 흔들림에 의한 충돌, 협착 2. 유도로프를 양끝단에 설치하고 조절, 충	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	지게차 인양작업	1. 지게차 작업 중 포크 접근에 의한 끼임 2. 지게차 이동중 전방 시야확보 미흡으로	1. 지게차 작업 중 포크 접근에 의한 끼임 2. 지게차 이동중 전방 시야확보 미흡	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	지게차 인양작업	3. 하역 시 포크 위치가 맞지 않아 중량물 낙하위험	1. 하역 시 포크 위치가 맞지 않아 중량물 낙하위험 2. 포크 발 넓이 조절로 화	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	중량물 인양작업	1. 날카로운 물체 인양 중 슬링벨트 파단에 의한 낙하 2. 크레인 와이어로프 불량으로	1. 날카로운 물체 인양 중 슬링벨트 파단에 의한 낙하 2. 크레인 와이어로프 불	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	중량물 인양작업	1. 20kg 이하 중량물 이동시 무리한 동작에 의한 부상	1. 20kg 이하 중량물 이동시 무리한 동작에 의한 부상 2. 중량물 이동시 2인 1	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	작업 정리	1. 자재 정리미흡에 의한 낙하위험	1. 자재 정리미흡에 의한 낙하위험 2. 중량물 및 부속자재 등 낙하방지조치 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_전기_2계전	태양광 발전설비 점검(중량물	작업 정리	2. 인양장구 해제시 크레인 Hook등에 부딪힘	1. 인양장구 해제시 크레인 Hook등에 부딪힘 2. 크레인 Hook 정지 후 인양장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 14:35:48
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	계기 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 계기 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 계기 잔열 확인 2. 내열장갑	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	계기 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 계기 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 계기 잔열 확인 2. 내열장갑	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 온도계이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	도압관 취외/취부	도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험	1. 도압관 취외시 잔열로 인한 화상위험 2. 작업 전 도압관 잔열 확인 2. 내열장	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고온배관에 의한 화상위험	1. 고온배관에 의한 화상위험 2. 작업 전 도압관 온도 확인 2. 내열장갑 등 개인	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	구동용 Air 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 2. 가지배관 차단유무 확인 3. 회전부 방호덮	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	구동용 Air 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 2. 가지배관 차단유무 확인 3. 회전부 방호덮	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 공압 구동식 밸브 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	구동용 유압 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 2. 가지배관 차단유무 확인 3. 회전부 방호덮	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	구동용 유압 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 2. 가지배관 차단유무 확인 3. 회전부 방호덮	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고온배관 유압 구동식 밸브 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력식 전자계기 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	도압관 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	도압관 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도계이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도계이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	계기 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	계기 취외/취부	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	계기 취외/취부	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	계기 취외/취부	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해	1. 배관내 유체 누설에 의한 재해 2. 배관내 잔여 압력 확인 3. 현장 안전 수칙	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고압배관 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	고소작업에 의한 추락위험	1. 고소작업에 의한 추락위험 2. 안전대 및 안전고리 사용 (2인1조 작업) - A형	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착 및 누유 화재	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 및 누유 화재 2. 가지배관 차단 유무 확인 3.	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	가지배관 오조작에 의한 협착 및 누유 화재	1. 가지배관 오조작에 의한 협착 및 누유 화재 2. 가지배관 차단 유무 확인 3.	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	var url = 'https://docs.google.c	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	고소지역 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전구 착용 철저 3. 현장 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전구 착용 철저 3. 현장 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전구 착용 철저 3. 현장 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전구 착용 철저 3. 현장 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 청력보호용 개인안전장구 착용 철저 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	소음지역 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력식 전자계	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	도압관 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	도압관 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도센서 및 변	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	계기 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	계기 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 온도게이지 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	계기 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	계기 취외/취부	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 압력게이지 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	구동용 Air 차단/공급	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	구동용 Air 차단/공급	유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	악품주입설비 공압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	계기 취외/취부	1. 유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	계기 취외/취부	1. 유해화학물질에 의한 어지러움	1. 유해화학물질에 의한 어지러움 2. 작업전 MSDS 숙지 및 발전화학원 입회	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	수질분석설비 각종 분석기 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	3. 체내 정전기에 의한 전자기기 손상	1. 체내 정전기에 의한 전자기기 손상 2. 작업전 제전장비 착용 준수 3. 현장	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	전자기기 취외/취부	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	전자기기 취외/취부	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_ST_2계전	자동제어 시스템 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 14:54:01
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	2	4		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 작업전	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 작업전	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	도압관 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인, 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 해당없음(-) 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	계기 취외/취부	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 내용 없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 온도게이지 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	계기 취외/취부	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 데이터 없음 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 압력게이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 빌	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저 3.	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장비치 3. 작업허가	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 빌	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	가스 누설에 의한 폭발위험	1. 가스 누설에 의한 폭발위험 2. 작업전 가스감지기 작동유무 확인 2. 환기설	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	방폭지역 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 작업 전 산소, 유해가스 등 측정	1. 작업 전 산소, 유해가스 등 측정 2. 산소농도 18%이상 유지 확인(2시간마다	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	4. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 유해가스로 인한 질식	1. 유해가스로 인한 질식 2. 작업전 유해가스농도 측정 2. 이동식 환기설비 운	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상주	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상주	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 유해가스로 인한 질식	1. 유해가스로 인한 질식 2. 작업전 유해가스농도 측정 2. 이동식 환기설비 운	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 작업 전 산소, 유해가스 등 측정	1. 작업 전 산소, 유해가스 등 측정 2. 산소농도 18%이상 유지 확인(2시간마다	2	4	8		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	4. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 해당없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 해당없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 해당없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. 해당없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 해당없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저 2.	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	작업 전 산소, 유해가스 등 측정	1. 작업 전 산소, 유해가스 등 측정 2. 산소농도 18%이상 유지 확인(2시간마다	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해가스로 인한 질식	1. 유해가스로 인한 질식 2. 작업전 유해가스농도 측정 2. 이동식 환기설비 운	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	도압관 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상주	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	도압관 취외/취부	외부 소음에 의한 청각장애	1. 외부 소음에 의한 청각장애 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독자 상주	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	유해가스로 인한 질식	1. 유해가스로 인한 질식 2. 작업전 유해가스농도 측정 2. 이동식 환기설비 운	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	밀폐공간 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력식 전자계기 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도센서 및 변환기	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	도압관 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	도압관 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 미기재 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 온도계이지 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 속지 철저 3	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장비치 3. 작업허가	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	계기 취외/취부	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	계기 취외/취부	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저, 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 없음 (-) 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 압력계이지 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	구동용 Air 차단/공급	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 공압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	구동용 유압 차단/공급	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감독	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 유압 구동식 밸브 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 및	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재	1. 누유에 의한 넘어짐 및 화재 2. 작업전 주변 누유확인 및 일상점검 철저 2.	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 미기재 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	오일계통 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저 3.	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장비치 3. 작업허가	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력식 전자계	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저 2.	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도센서 및 변	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	도압관 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	도압관 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 도압관 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	계기 취외/취부	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 올바른 자세로 작업 및 작업간 휴식	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	계기 취외/취부	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 발전운전원 입회 3. 현장 안전 수칙	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 온도계이지 점	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완료	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확인 및 작업 절차 숙지 철저 3.	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장비치 3. 작업허가	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력계이지 점	도압관 Root 밸브 Open/Close	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:08:08

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력게이지 점	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 압력게이지 점	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	작업 전 안전 점검 (Red Tag 발	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	구동용 Air 차단/공급	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	구동용 Air 차단/공급	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. - 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리감	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 공압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	구동용 유압 차단/공급	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	계기점검 및 교체	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	구동용 유압 차단/공급	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	1. 주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	신호선 및 전원선 분리/결선	2. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 유압 구동식 밸	시운전 및 작업 정리	2. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고, PTW 미발행으로 인한 사고 2. TBM시 작업자 확	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생	1. 운전중 신호 변화로 인한 타설비의 가동, 정지발생 2. 로직분석 및 Interlock	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	2. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생	1. 오조작에 의한 안전사고 및 운전 중 설비 정지 발생 2. 감독부서 Tag 발행 및	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	작업 전 안전 점검(Red Tag 발	3. 이동중 추락 및 전도위험	1. 이동중 추락 및 전도위험 2. 작업 또는 이동통로 구간 정리정돈 철저 3. 안	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	계기점검 및 교체	불안정한 자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 자세로 인한 근골격계질환 2. 무리한 동작 금지 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	신호선 및 전원선 분리/결선	전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전	1. 전원선 단락으로 인한 설비 손상 및 감전 2. 분리결선 단말처리 철저 3. 절	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	진동계기 취외/취부	주변 회전기기에 의한 협착	1. 주변 회전기기에 의한 협착 2. 주변 회전기기 동작유무 및 보호덮개 확인 3	2	3	6		2	2	4	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	오조작에 의한 타설비 가동 및 정지	1. 오조작에 의한 타설비 가동 및 정지 2. 내용없음 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2계전	회전기기 주변 진동계기 점검	시운전 및 작업 정리	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업 완	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:08:08
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	2. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	3. 고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 안전대 체결 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	4. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	5. 중량물 전도로 인한 협착사고	1. 중량물 전도로 인한 협착사고 2. 각목 등으로 무게 중심 맞춤. 2. 안전 구획	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	2. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	3. 고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치. 3. 안전대 체결 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	4. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	GT Enclose Duct, Panel, Ste	5. 중량물 전도로 인한 협착사고	1. 중량물 전도로 인한 협착사고 2. 각목 등으로 무게 중심 맞춤. 2. 안전 구획	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Enclosure Duct, Panel, S	작업 후 정리 정돈	1. 작업 부품, 공기구 방치로 인한 전도 및 낙하사고	1. 작업 부품, 공기구 방치로 인한 전도 및 낙하사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 전 안전점검	NG 잔류 가스에 의한 폭발사고	1. NG 잔류 가스에 의한 폭발사고 2. Purge 확인 및 가스탐지기 사용 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	GT Cooling Air Pipe 및 NG S	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	배관 Flange 부 작업발판 부재로 인한 낙하사고	1. 배관 Flange 부 작업발판 부재로 인한 낙하사고 2. 강관 비계 설치 3. 낙하	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	NG 배관 작업 시 곡면 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도 사고	1. NG 배관 작업 시 곡면 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도 사고	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	배관 Flange 부 작업발판 부재로 인한 낙하사고	1. 배관 Flange 부 작업발판 부재로 인한 낙하사고 2. 강관 비계 설치 3. 낙하	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	NG 배관 작업 시 곡면 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도 사고	1. NG 배관 작업 시 곡면 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도 사고	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Cooling Air Pipe 및 NG Si	작업 후 정리 정돈	작업 부품, 공기구 방치로 인한 전도 및 낙하사고	1. 작업 부품, 공기구 방치로 인한 전도 및 낙하사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	보온 취외 및 설치	1. 고소작업으로 인한 추락사고	1. 고소작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 안전대 체결 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	보온 취외 및 설치	2. 배관 Flange부 작업발판 부재	1. 배관 Flange부 작업발판 부재 2. 강관 비계 설치 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 후 정리정돈	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리 정	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Casing 및 Cooling Air Pip	작업 후 정리정돈	2. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	해머 타격시 협착사고	1. 해머 타격시 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지 3. 회전부	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	고소작업으로 인한 추락사고	1. 고소작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 안전대 체결 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도사고 위험	1. Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도사고 위험	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	유압장비 사용시 장비 고장으로 인한 안전사고	1. 유압장비 사용시 장비 고장으로 인한 안전사고 2. 유압장비 사전점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	고압가스로 볼트 히팅 작업시 화재 및 전도사고	1. 고압가스로 볼트 히팅 작업시 화재 및 전도사고 2. 소화기 비치 및 가스 Bot	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 볼트 취외 및 조립	에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등)	1. 에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락	1. 와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락 2. 사용전 와이어 로프 사전 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 분해 및 조립	인양된 GT 케이싱과의 충돌 및 부딪힘	1. 인양된 GT 케이싱과의 충돌 및 부딪힘 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 이동 및 보관	안전통로 미확보로 인한 안전사고	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고 2. 작업 구획 설정 및 구획선 설치 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	GT 케이싱 이동 및 보관	작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고	1. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고 2. 안전 교육(TBM 등) 실시 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 후 정리·정돈	작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리 정	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 케이싱 분해 및 조립	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	Oil Line 및 결선분리	Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	Oil Line 및 결선분리	Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 안전대 착용 및 안전대 부착 2. 설비에 안전대 체	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 회전부 방호덮	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 유압장비 사전점검 2. 작업자	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	비산된 Oil로 인한 전도사고	1. 비산된 Oil로 인한 전도사고 2. 소화기 비치 및 가스 Bottle 전도 방지 장치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	BRG Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고	1. BRG Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고 2. 진동 방지 장갑 사용 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 분해 점검 및 조립	고소 작업 및 작업 발판 부재로 추락위험	1. 고소 작업 및 작업 발판 부재로 추락위험 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 Cleaning	분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 체인블럭 사전 점	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 Cleaning	분진으로 인한 호흡기 질환	1. 분진으로 인한 호흡기 질환 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	GT 베어링 Cleaning	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 후 정리·정돈	작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리정돈	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	GT 베어링 분해 점검 및 조립	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업 준비	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 작업 전 공기구 상태 점검 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	상부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고	1. 상부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고 2. 사다리 고정 확인 후 사용 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업준비	Bell-Mouth 상부 작업시 추락 사고	1. Bell-Mouth 상부 작업시 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	IGV 및 Bell-Mouth Cleaning	세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발	1. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발 2. 보안경 지급 및 착용 2. 내	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	IGV 및 Bell-Mouth Cleaning	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고(150Lux)	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고(150Lux) 2. 개인 헤드랜턴 지급 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	IGV 및 Bell-Mouth Cleaning	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소, 철	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	IGV 및 Bell-Mouth Cleaning	밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍	1. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍 2. 작업 전 산소 농도 측정 및 작업 중	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	IGV 각도 측정	각도 측정자와 운전부서 간의 원활하지 않은 의사소통으로 인한 협착사고	1. 각도 측정자와 운전부서 간의 원활하지 않은 의사소통으로 인한 협착사고	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	Inlet Area 청소	분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기 2. 방진 마스크 지급 및 착용 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	Inlet Area 청소	진공 청소기 사용(소음에 의한 난청)	1. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청) 2. 귀마개 지급 및 착용 3. 현장 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업 후 정리·정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기구	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Inlet Plenum 및 IGV Clea	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	1. 중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	2. 중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 피중량물 접근금지 3.	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	3. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	4. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	5. 와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락	1. 와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락 2. 사용전 와이어	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	6. Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고	1. Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고 2. Rotor 인양 직후 Jour	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	7. 인양된 Rotor Blade와의 충돌	1. 인양된 Rotor Blade와의 충돌 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치 2. 안전	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 취외 및 설치	8. 크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치	1. 크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치 2. 사전 약속 및 신호기, 무전기 사	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 이동 및 보관	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고 2. 작업 구획 설정 및 구획선 설치 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 이동 및 보관	2. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고	1. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고 2. 안전 교육(TBM 등) 실시 3. 현장	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	Rotor 이동 및 보관	3. 낙하 Oil 방치로 인한 화재 및 전도	1. 낙하 Oil 방치로 인한 화재 및 전도 2. 낙하 Oil Cleaning 3. 낙하물 방지망 설	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 후 정리·정돈	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리 정돈	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor 취외 및 설치	작업 후 정리·정돈	2. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Oil Line & 결선분리	1. NG Tubing Line 분해시 폭발사고	1. NG Tubing Line 분해시 폭발사고 2. NG 밸부 차단 상태 확인 2. 작업전 NG	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Oil Line & 결선분리	2. 보온 Cover 분해 · 조립시 분진 발생	1. 보온 Cover 분해 · 조립시 분진 발생 2. 방진마스크 등 개인보호구 착용 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	NG Tubing Line 분해정비	1. 고착 Bolt 절단시 그라인더 사용으로 인한 안전사고	1. 고착 Bolt 절단시 그라인더 사용으로 인한 안전사고 2. 그라인더 보호 커버	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	NG Tubing Line 분해정비	2. NG Connector 분해시 공구 연장 Pipe 사용시 손가락 등의 협착	1. NG Connector 분해시 공구 연장 Pipe 사용시 손가락 등의 협착 2. 적정 공구	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	NG Tubing Line 분해정비	3. GT Casing 상부 고소작업시 추락사고	1. GT Casing 상부 고소작업시 추락사고 2. 안전대 등 개인보호구 착용 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Burner 분해정비	1. 에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등)	1. 에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Burner 분해정비	2. GT Casing 상부 고소작업시 추락사고	1. GT Casing 상부 고소작업시 추락사고 2. 안전대 등 개인보호구 착용 철저	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Burner 분해정비	3. 하부 Burner 취외시 중량물인 Burner 낙하로 인한 협착	1. 하부 Burner 취외시 중량물인 Burner 낙하로 인한 협착 2. 2인이상 취외 작	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Burner 분해정비	4. Lance 취외시 요통 등의 근골격계 질환 야기	1. Lance 취외시 요통 등의 근골격계 질환 야기 2. Lance 취외 및 운반시 2인이	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Ring-HDR 분해정비	1. Flange 분해시 폭발사고	1. Flange 분해시 폭발사고 2. NG 밸부 차단 상태 확인 2. 작업전 NG Purge 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Ring-HDR 분해정비	2. Flange 분해 · 조립 및 Gasket 교체시 협착사고	1. Flange 분해 · 조립 및 Gasket 교체시 협착사고 2. 적정 공기구 사용 2. 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	Ring-HDR 분해정비	3. Ring-HDR 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. Ring-HDR 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 후 정리·정돈	1. 에어호스 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 에어호스 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 에어호스 등의 공기구	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Combustion & NG Nozzle	작업 후 정리·정돈	2. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	보온취외 및 설치	1. 보온커버 분해시 분진에 의한 호흡기 질환	1. 보온커버 분해시 분진에 의한 호흡기 질환 2. 방진마스크 착용 2. PE Film	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	보온취외 및 설치	2. 분진 등에 의한 안구질환 발생	1. 분진 등에 의한 안구질환 발생 2. 보안경 착용 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	보온취외 및 설치	3. 보온재 피부 접촉시 피부 질환 유발	1. 보온재 피부 접촉시 피부 질환 유발 2. 전신 보호작업복 착용 3. 현장 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	보온취외 및 설치	3. 보온 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도사고 위험	1. 보온 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 추락 및 전도사고 위험 2. 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	1. 중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	3	4	12		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	2. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	3. 중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	4. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	5. 에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등)	1. 에어임팩트 사용시 안전사고 (진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 분해점검 및 조립	6. 해머 타격시 협착, 비래사고	1. 해머 타격시 협착, 비래사고 2. 작업 반경내 접근 금지 3. 회전부 방호덮개	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 이동 및 보관	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고 2. 작업 구획 설정 및 구획선 설치 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 이동 및 보관	2. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고	1. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고 2. 안전 교육(TBM 등) 실시 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	Valve 이동 및 보관	3. 작업장의 불안전 요소로 인한 사고	1. 작업장의 불안전 요소로 인한 사고 2. 작업전 작업개소 현장 순찰 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 후 정리·정돈	1. 에어호스 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도 사고	1. 에어호스 등의 작업 공기구 방치로 인한 전도 사고 2. 에어호스 등의 공기구	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Bleed Valve 및 IBH Contr	작업 후 정리·정돈	2. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	1. 사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락	1. 사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락 2. 안전대 지급 착용 3. 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	2. 해머 타격시 협착, 비래사고	1. 해머 타격시 협착, 비래사고 2. 작업 반경내 접근 금지 3. 회전부 방호덮개	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	1. 많은 수의 Blade 운반으로 인한 근골격계 질환	1. 많은 수의 Blade 운반으로 인한 근골격계 질환 2. 작업 전 스트레칭 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	2. Blade 자재 지게차 운반으로 인한 차량 충돌	1. Blade 자재 지게차 운반으로 인한 차량 충돌 2. 면허증 소지자 운전 또는 조	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	3. Blade 자재 지게차 운반시 자재 박스 전도	1. Blade 자재 지게차 운반시 자재 박스 전도 2. 적정 하중의 중량물만 운반, 지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	4. 유압장비 사용시 장비 고장으로 인한 안전사고	1. 유압장비 사용시 장비 고장으로 인한 안전사고 2. 유압장비 사전점검 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	5. Blade 그라인더 사용시 안전사고	1. Blade 그라인더 사용시 안전사고 2. 방호덮개 및 보안경 사용 3. 현장 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Rotor Blade 분해 및 점검	6. 에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등)	1. 에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2. 에	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Blade 이동 및 청소	1. 그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고	1. 그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고 2. 개구부 밀봉 및 보안경 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Blade 이동 및 청소	2. 부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉 (화재, 유해물질접촉으로 인한 피부질	1. 부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉 (화재, 유해물질접촉으로 인한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Blade 이동 및 청소	3. 호스, 전기릴선 방치로 인한 전도	1. 호스, 전기릴선 방치로 인한 전도 2. 호스, 전기릴선 거치 및 고정 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Blade 이동 및 청소	4. 그라인더 칩, 분진 방치	1. 그라인더 칩, 분진 방치 2. 작업 후 주변 정리 및 청소 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	Blade 이동 및 청소	5. Blade 운반 반복 작업으로 인한 사고	1. Blade 운반 반복 작업으로 인한 사고 2. 예방교육실시 및 적정작업자 배치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 후 정리·정돈	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리 정	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Rotor Blade 분해점검	작업 후 정리·정돈	2. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 준비	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 작업 전 공기구 상태 점검 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Diffuser Manhole Open	Manhole Bolt 분해(손가락 등의 협착)	1. Manhole Bolt 분해(손가락 등의 협착) 2. 적정 공기구 사용 3. 회전부 방호	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Diffuser Manhole Open	Link Type의 Manhole Open (요동 등의 근골격계 질환 야기)	1. Link Type의 Manhole Open (요동 등의 근골격계 질환 야기) 2. 2인 1조 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 점검	Diffuser 내부 작업으로 인한 산소 결핍	1. Diffuser 내부 작업으로 인한 산소 결핍 2. 작업 전 산소 농도 측정 2. 입구 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 점검	Diffuser 내부 조도 불량으로 인한 안전사고	1. Diffuser 내부 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 용접 정비(필요시	용접 불티 등으로 인한 화재 사고	1. 용접 불티 등으로 인한 화재 사고 2. 불티 비산 방지포 설치 2. 소화기 비치	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 용접 정비(필요시	용접 작업자 화상	1. 용접 작업자 화상 2. 용접 보안면 지급 및 착용 2. 용접 작업 등 보호 장구 착	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 용접 정비(필요시	그라인더 작업시 비래	1. 그라인더 작업시 비래 2. 사용전 점검 및 방호 장치 설치 확인 2. 보안경, 보	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Baffle Plate 용접 정비(필요시	용접, 그라인더 작업시 분진에 의한 호흡기 질환	1. 용접, 그라인더 작업시 분진에 의한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급 및 착	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Diffuser 내부 청소	분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기 2. 방진 마스크 지급 및 착용 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	Diffuser 내부 청소	진공 청소기 사용(소음에 의한 난청)	1. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청) 2. 귀마개 지급 및 착용 3. 현장 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 후 정리·정돈	케이블 릴 등 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등 공기구 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Diffuser Baffle Plate 점검	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 준비	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 작업 전 공기구 상태 점검 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Manhole(In & Out)(	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용, 2. 안전고리 걸기 철	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Manhole(In & Out)(	우마사다리 전도로 인한 안전사고	1. 우마사다리 전도로 인한 안전사고 2. 2인 1조 작업으로 우마사다리 고정 3	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Manhole(In & Out)(	Filter House 분진 등으로 인한 안구 질환 및 호흡기 질환 유발	1. Filter House 분진 등으로 인한 안구 질환 및 호흡기 질환 유발 2. 보안경 지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Cleaning 및 Filter 2	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용, 2. (	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Cleaning 및 Filter 2	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용, 2. 안전고리 걸기 철	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Cleaning 및 Filter 2	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용, 2. (	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	Air Intake Cleaning 및 Filter 2	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 후 정리·정돈	케이블 릴 등 작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등 공기구 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Air Intake Cleaning 및 Filt	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저, 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 공	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취외	Braker 미 차단 기동으로 인한 안전사고	1. Braker 미 차단 기동으로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 및 Red Tag 확	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취외	중량물 인양으로 인한 협착사고.	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취외	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양 시 낙하 위험 2. 인양장구 점검	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	부품 분해 점검	부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고	1. 부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고 2. 2인 1조 작업 3. 회전부 방호덮개	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	부품 분해 점검	부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고	1. 부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고 2. MSDS 숙지, 내산장갑 및 방독	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	침투유, 세척제등 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질, 화학물질에	1. 침투유, 세척제등 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질, 화	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취부	중량물 인양으로 인한 협착사고.	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취부	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양장구 점검 2. 중량물 인양 시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT MOP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 공	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 전 안전점검	잔류 Oil으로 인한 화상 및 화재사고	1. 잔류 Oil으로 인한 화상 및 화재사고 2. 잔류 Oil DRN 상태 확인 3. 화기 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 분해	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 분해	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 분해	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 조립	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 조립	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	Elimanator FAN 조립	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT Elimanator FAN 분해 점근	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 공	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	Oil Line 및 결선분리	Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 및 Red Tag	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	Oil Line 및 결선분리	Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 분해시 폭발사고	1. 밸브 분해시 폭발사고 2. 작업전 NG Purge 및 내부 잔량 확인 3. 현장 안전	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 취외 후 NG Line 이물질유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 NG Line 이물질유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인양 개소 Bl	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Internal Part 분해시 손가락 등 협착사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등 협착사고 2. Gear Puller 등 적정 공기구	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	에어임팩트 사용시 진동으로 인한 안전사고	1. 에어임팩트 사용시 진동으로 인한 안전사고 2. 진동 방지 장갑 사용 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT NG Valve 분해정비	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 공	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	5. 잔류 Oil으로 인한 넘어짐	1. 잔류 Oil으로 인한 넘어짐 2. 잔류 Oil DRN 상태 확인 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	2. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 분해	3. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 분해	4. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 조립	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 조립	2. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 조립	3. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	LO Cooler 조립	4. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	GT LO Cooler 분해 점검 및 3	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 인양, 이동 시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양, 이동 시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 2. 안전대 착용 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	공기구 등 낙하, 비래로 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하, 비래로 하부 작업자 안전사고 2. 상 하부 이중 작업 금지 3	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 전도로 인한 협착사고	1. 중량물 전도로 인한 협착사고 2. 각목 등으로 무게 중심 맞춤 2. 안전 구획	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	판넬 케이블 전원 미차단으로 인한 감전사고	1. 판넬 케이블 전원 미차단으로 인한 감전사고 2. 작업 전 전원차단 상태 확인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 취외	해머 타격시 협착사고	1. 해머 타격시 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지 3. 회전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 취외	고소작업으로 인한 추락사고	1. 고소작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 안전대 체결 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 취외	Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 전도사고 위험	1. Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 전도사고 위험 2. 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 취외	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락	1. 와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락 2. 사용전 와이어 로프 사전 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 분해	인양된 케이싱과의 충돌 및 부딪힘	1. 인양된 케이싱과의 충돌 및 부딪힘 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	GT 케이싱 이동 및 보관	안전통로 미확보로 인한 안전사고	1. 안전통로 미확보로 인한 안전사고 2. 작업 구획 설정 및 구획선 설치 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	GT 케이싱 이동 및 보관	작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고	1. 작업 위험요소 미전달로 인한 안전사고 2. 안전 교육(TBM 등) 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Lube Oil Line 분해	Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 시행 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Lube Oil Line 분해	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 피중량물 접근금지 3.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락	1. 와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락 2. 사용전 와이어	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고	1. Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고 2. Rotor 인양 직후 Jour	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	인양된 Rotor와의 충돌	1. 인양된 Rotor와의 충돌 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치 2. 안전교육, T	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 취외	크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치	1. 크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치 2. 사전 약속 및 신호기, 무전기 사	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Coupling 분해, 조립 및 Alignm	Coupling Bolt & Nut 낙하 위험	1. Coupling Bolt & Nut 낙하 위험 2. 작업구역 표시 및 낙하방지망 설치 3. 낙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Coupling 분해, 조립 및 Alignm	협소공간 및 불안정한 작업자세로 인한 근골격계 질환	1. 협소공간 및 불안정한 작업자세로 인한 근골격계 질환 2. 작업 전 스트래칭	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 피중량물 접근금지 3.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락	1. 와이어 로프 또는 인양장구등 절손으로 인한 Rotor 추락 2. 사용전 와이어	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고	1. Rotor Journal부 낙하 Oil로 인한 화재 및 전도사고 2. Rotor 인양 직후 Jour	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	인양된 Rotor와의 충돌	1. 인양된 Rotor와의 충돌 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치 2. 안전교육, T	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Rotor 조립	크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치	1. 크레인 운전수와 신호수 의사소통 불일치 2. 사전 약속 및 신호기, 무전기 사	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Lube Oil Line 조립	Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 시행 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Lube Oil Line 조립	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하)	1. 중량물 작업으로 인한 체인블럭 사용(낙하) 2. 체인블럭 사전 점검 및 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고	1. 중량물 인양·이동시 충돌 및 낙하사고 2. 신호수 배치 및 유도용 로프 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락	1. 와이어 로프 절손으로 인한 Casing 추락 2. 사용전 와이어 로프 사전 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 조립	인양된 케이싱과의 충돌 및 부딪힘	1. 인양된 케이싱과의 충돌 및 부딪힘 2. 정비 구획 설정 및 접근 금지 조치 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 조립	해머 타격시 협착사고	1. 해머 타격시 협착사고 2. 작업공간 확보 2. 작업 반경내 접근 금지 3. 회전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 조립	고소작업으로 인한 추락사고	1. 고소작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 3. 안전대 체결 및	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 조립	Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 전도사고 위험	1. Casing 볼트 취외시 상부에서 이동 및 작업으로 인한 전도사고 위험 2. 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Casing 볼트 조립	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 인양, 이동 시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양, 이동 시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 2. 안전대 착용 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	공기구 등 낙하, 비래로 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하, 비래로 하부 작업자 안전사고 2. 상 하부 이중 작업 금지 3	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	중량물 전도로 인한 협착사고	1. 중량물 전도로 인한 협착사고 2. 각목 등으로 무게 중심 맞춤 2. 안전 구획시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	Load Gear Compartment Sid	판넬 케이블 전원 미차단으로 인한 감전사고	1. 판넬 케이블 전원 미차단으로 인한 감전사고 2. 작업 전 전원차단 상태 확인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 후 정리·정돈	작업 공기구 방치로 인한 전도사고	1. 작업 공기구 방치로 인한 전도사고 2. 공기구 수거 철저 2. 작업 후 정리 정	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_GT_2기계	복합 GT Load Gear 분해점검	작업 후 정리·정돈	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Actuator 분해	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Actuator 분해	2. 장력 해소를 하지 않아 커플링 비래	1. 장력 해소를 하지 않아 커플링 비래 2. 작업 전 구동부의 특성 파악과 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Actuator 분해	3. 중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 건전한 인양 공구 사용 2. 인양 전 줄 걸이 상태 필히	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Actuator 분해	4. 고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Actuator 분해	5. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 분해	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓 렌치	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 분해	2. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 분해	3. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 분해	4. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 분해	5. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환	1. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환 2. 보안경및 방진마스크 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 점검	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고 2. 그라인더 보호 커버 설치 2. 그	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 점검	2. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 점검	3. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 조립	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	Valve 조립	2. 중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Butterfly Valve 점검	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓 렌치	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	2. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	3. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	4. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	5. 중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	6. 밸브 케이싱 인양 시 협착	1. 밸브 케이싱 인양 시 협착 2. 케이싱 인양 전 작업 방법 공유 및 작업자 간의	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 분해	7. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환	1. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환 2. 보안경및 방진마스크 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 점검	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고 2. 그라인더 보호 커버 설치 2. 그	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 점검	2. 중량의 부품 측정 및 조정 시 협착	1. 중량의 부품 측정 및 조정 시 협착 2. 2인 이상 작업으로 작업의 안정성을 높	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 점검	3. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 점검	4. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 조립	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 조립	2. 중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 조립	3. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	Valve 조립	4. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Check Valve 점검	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Actuator 분해	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Actuator 분해	2. 장력 해소를 하지 않아 커플링 비래	1. 장력 해소를 하지 않아 커플링 비래 2. 작업 전 구동부의 특성 파악과 작업자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Actuator 분해	3. 중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 건전한 인양 공구 사용 2. 인양 전 줄 걸이 상태 필히	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Actuator 분해	4. 고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Actuator 분해	5. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 분해	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓 렌치	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 분해	2. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 분해	3. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 분해	4. 고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 분해	5. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환	1. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환 2. 보안경및 방진마스크 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 점검	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고 2. 그라인더 보호 커버 설치 2. 그	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 점검	2. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 점검	3. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 조립	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	Valve 조립	2. 중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Gate Valve 점검	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Actuator 분해	누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Actuator 분해	장력 해소를 하지 않아 커플링 비래	1. 장력 해소를 하지 않아 커플링 비래 2. 작업 전 구동부의 특성 파악과 작업자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Actuator 분해	고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Actuator 분해	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철	3	4	12		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 분해	Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓 렌치	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 분해	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 분해	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 분해	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철	3	4	12		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 분해	분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환	1. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환 2. 보안경및 방진마스크 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 점검	청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고 2. 그라인더 보호 커버 설치 2. 그	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 점검	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 점검	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 조립	Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	Valve 조립	중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	3	4	12		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Globe Valve 점검	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Loose 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓 렌치	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	밸브 케이싱 인양 시 협착	1. 밸브 케이싱 인양 시 협착 2. 케이싱 인양 전 작업 방법 공유 및 작업자 간의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 분해	분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환	1. 분해부품 청소 중 먼지 등에 의한 호흡기질환 2. 보안경및 방진마스크 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 점검	청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고	1. 청소 작업 중 그라인더 사용 시 안전 사고 2. 그라인더 보호 커버 설치 2. 그	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 점검	중량의 부품 측정 및 조정 시 협착	1. 중량의 부품 측정 및 조정 시 협착 2. 2인 이상 작업으로 작업의 안정성을 높	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 점검	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 점검	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 조립	Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 사고 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 조립	중량물 취급 중 낙하 사고	1. 중량물 취급 중 낙하 사고 2. 체인 블럭을 이용한 취외로 인적 실수 방지 2.	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 조립	고소 작업으로 인한 추락 사고	1. 고소 작업으로 인한 추락 사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전고리 걸기 철	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	Valve 조립	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Safety Valve 점검	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 전 안전점검	작업 중 기계가동	1. 작업 중 기계가동 2. 전원 차단 상태 확인 2. 드레인 상태 확인 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 전 안전점검	안전작업 구역설정	1. 안전작업 구역설정 2. 작업구역 안전 띠 설치 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 전 안전점검	유해 화학물로 인한 피부 손상 및 폭발	1. 유해 화학물로 인한 피부 손상 및 폭발 2. 내산 장갑 착용 2. 보안면 착용 3.	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 현장 조명기기 설치로 조도 확보 2. 케이블 정리 3.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	각종 Line 취외	치핑해머 사용 시 우레아 비래 및 YPAS 폭발	1. 치핑해머 사용 시 우레아 비래 및 YPAS 폭발 2. 적절한 공기구 이용 2. 소켓	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	각종 Line 취외	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	우레아 고형물로 인한 고착 해	치핑해머 사용 시 우레아 비래 및 YPAS 폭발	1. 치핑해머 사용 시 우레아 비래 및 YPAS 폭발 2. 전면형 보호구 착용 3. 현장	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG SCR 정비(UREA, YPA	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 적	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 인양	1. 중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 분해	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 분해	2. DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도	1. DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도 2. Pump WTR DRN 후 바닥의 물기 제거	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 분해	3. 고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump Cleaning	1. 그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래	1. 그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래 2. 보안면 착용으로 안구 보호 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump Cleaning	2. Clean 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. Clean 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump Cleaning	3. 화학약품 사용으로 인한 피부 손상	1. 화학약품 사용으로 인한 피부 손상 2. 내산장갑 착용 3. 현장 안전 수칙 준수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 점검 측정	1. 분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착	1. 분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착 2. 2인 1조 작업으로 작업의 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 조립	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 2. 적절한 공기구 이용 2. 2인 이상 1	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	Pump 조립	2. 중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 후 정리 정돈	1. 공기구 운반 시 전도	1. 공기구 운반 시 전도 2. 안전통로를 이용한 통행 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 후 정리 정돈	2. 청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. 청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 단단 원심펌프 점검	작업 후 정리 정돈	3. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. - 작업 후 정리 정돈 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 전 안전점검	고온 증기에 의한 화상	1. 고온 증기에 의한 화상 2. 작업 전 압력 온도 상태 현장 점검 2. 충분한 냉각	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 전 안전점검	안전작업 구역설정	1. 안전작업 구역설정 2. 작업구역 팬스 설치 2. 안전표지 설치 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 전 안전점검	작업자 안전 조치	1. 작업자 안전 조치 2. 안전보호구 지급 2. 작업 전 TBM 실시 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 전 안전점검	밀폐공간 작업조치	1. 밀폐공간 작업조치 2. 국부 배기 장치 설치 2. 작업 전 산소 농도 측정 3. 현	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	세척제 사용으로 미끄러움에 의한 전도	1. 세척제 사용으로 미끄러움에 의한 전도 2. 작업 중 바닥의 세척액을 수시로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	그라인더 사용에 의한 브러쉬 칩, 먼지 비래	1. 그라인더 사용에 의한 브러쉬 칩, 먼지 비래 2. 전면형 보안면을 착용 2. 방	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	내부 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 내부 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 이동식	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	용접 작업 중 불티비산에 의한 화재 및 폭발	1. 용접 작업 중 불티비산에 의한 화재 및 폭발 2. 불티비산 방지막 설치 2. 폭	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	산소농도 저하에 의한 질식	1. 산소농도 저하에 의한 질식 2. 산소농도 측정 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	Drum 내부 점검 및 청소	강수관 Hole 낙하, 추락	1. 강수관 Hole 낙하, 추락 2. 차단판 설치 3. 안전대 체결 및 작업발판 고정 상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 드럼, Chamber, Tank	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 적	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 냉각	보일러 냉각이 충분히 시행되지 않은 상태에서 보일러 개방으로 인한 화상	1. 보일러 냉각이 충분히 시행되지 않은 상태에서 보일러 개방으로 인한 화상	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부 점검	보일러 진입 시 갑작스런 외기의 유입으로 인한 안전사고	1. 보일러 진입 시 갑작스런 외기의 유입으로 인한 안전사고 2. 보일러 진입 작	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부 점검	밀폐공간 작업 시 산소 부족	1. 밀폐공간 작업 시 산소 부족 2. 산소농도 측정 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부 점검	노내 비계 추락	1. 노내 비계 추락 2. 안전그네 착용 3. 안전대 체결 및 작업발판 고정 상태 점	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부 점검	보일러 진입 시 먼지의 유입으로 인한 안구손상	1. 보일러 진입 시 먼지의 유입으로 인한 안구손상 2. 보일러 진입 시, 보안경	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부 점검	보일러 내부 점검 중, 협소한 구조물 환경에 의한 부딪힘	1. 보일러 내부 점검 중, 협소한 구조물 환경에 의한 부딪힘 2. 보일러 내부 점	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 Tube 점검	보일러 튜브 산화철 비산에 의한 안구 안전사고	1. 보일러 튜브 산화철 비산에 의한 안구 안전사고 2. 보일러 진입 시, 보안경	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 Tube 점검	보일러 튜브 절단 작업 중 그라인더 사용에 의한 안전사고	1. 보일러 튜브 절단 작업 중 그라인더 사용에 의한 안전사고 2. 그라인더 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부청소	보일러 청소 중 산화철 비산에 의한 안구 안전사고	1. 보일러 청소 중 산화철 비산에 의한 안구 안전사고 2. 보일러 진입 시, 보안	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	보일러 내부청소	보일러 청소 중 협소한 구조물 환경에 의한 부딪힘	1. 보일러 청소 중 협소한 구조물 환경에 의한 부딪힘 2. 보일러 청소 작업 전,	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	시운전	보일러 시운전 시 고온 환경에 의한 안전사고	1. 보일러 시운전 시 고온 환경에 의한 안전사고 2. 시운전 진행 중 접근 지양	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	시운전	보일러 과출력시 안전밸브 작동에 의한 청력 안전사고	1. 보일러 과출력시 안전밸브 작동에 의한 청력 안전사고 2. 시운전 진행 중 구	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 내부 점검	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 전 안전점검	Tube 사이 고르지 않은 내부 바닥에 의한 전도	1. Tube 사이 고르지 않은 내부 바닥에 의한 전도 2. 이동식 조명을 설치하여 이	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 전 안전점검	보일러 내부 돌출부에 의한 충돌	1. 보일러 내부 돌출부에 의한 충돌 2. 비계 계단 이동시 충돌 위험이 있는 곳을	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 전 안전점검	낮은 산소 농도에 의한 질식	1. 낮은 산소 농도에 의한 질식 2. 밀폐 공간 작업 전 반드시 산소농도 측정 후	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 전 안전점검	이동시 낮은 조도로 인해 내부구조 식별의 어려움에 의한 추락	1. 이동시 낮은 조도로 인해 내부구조 식별의 어려움에 의한 추락 2. 측정 부위	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	보일러 두께측정	이동시 장애물에 의한 전도	1. 이동시 장애물에 의한 전도 2. 이동식 조명을 설치하여 이동시 장애물에 의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	보일러 두께측정	Tube 와의 충돌에 찰과상	1. Tube 와의 충돌에 찰과상 2. 내부 조명등 설치로 조도확보 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	보일러 두께측정	먼지등 비산에 의한 호흡기질환	1. 먼지등 비산에 의한 호흡기질환 2. 보안경 착용 2. 방진마스크 착용 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	보일러 두께측정	고소작업에 의한 추락	1. 고소작업에 의한 추락 2. 좁은 작업 공간 이동시 생명줄에 안전대 착용 철저	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 튜브 두께 측정	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 전 안전점검	1. 작업장 조도 불량에 의한 낙하, 전도	1. 작업장 조도 불량에 의한 낙하, 전도 2. 조명등 설치 3. 낙하물 방지망 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 전 안전점검	2. 자재, 공구 운반 시 시야 미확보에 의한 충돌	1. 자재, 공구 운반 시 시야 미확보에 의한 충돌 2. 신호수를 배치 2. 신호수의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 전 안전점검	3. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계용 강관, 발판 운반	1. 강관비계, 발판운반 시 전도위험	1. 강관비계, 발판운반 시 전도위험 2. 바닥이 고르지 않은 전도의 위험성이 있	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계용 강관, 발판 운반	2. 강관비계, 발판운반 시 운반차 낙하위험	1. 강관비계, 발판운반 시 운반차 낙하위험 2. 자재 결박 확인 3. 낙하물 방지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계강관, 발판 설치 및 해체	1. 강관비계 설치 규정 미 준수에 의한 무너짐	1. 강관비계 설치 규정 미 준수에 의한 무너짐 2. 가설물 설지 유자격자에 의한	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계강관, 발판 설치 및 해체	2. 안전대 미착용 의한 추락	1. 안전대 미착용 의한 추락 2. 안전대 착용 및 안전로프 설치 3. 안전대 체결	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계강관, 발판 설치 및 해체	3. 낙하물에 의한 비래	1. 낙하물에 의한 비래 2. 주변 통행통제 표시 2. 상하작업 금지 3. 낙하물 방지	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계용 강관, 발판 운반	1. 강관, 비계발판 운반 시 전도위험	1. 강관, 비계발판 운반 시 전도위험 2. 전도의 위험성이 있는 지역은 인력을 (	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계용 강관, 발판 운반	2. 강관, 비계발판 운반 시 운반차 낙하위험	1. 강관, 비계발판 운반 시 운반차 낙하위험 2. 자재 결박확인 3. 낙하물 방지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	비계용 강관, 발판 정리	3. 강관, 비계발판 정리 시 전도	1. 강관, 비계발판 정리 시 전도 2. 정리용 틀을 만들어 전도방지 3. 현장 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 비계설치 및 해체작업	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 전 안전점검	부적절한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적절한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 인양	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 분해	분해 시 폭발성 가스에 의한 폭발사고	1. 분해 시 폭발성 가스에 의한 폭발사고 2. 폭발성 가스농도측정기 사용 2. 방	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 분해	DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도	1. DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도 2. Pump WTR DRN 후 바닥의 물기 제거	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 분해	고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump Cleaning	그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래	1. 그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래 2. 보안면 착용으로 안구 보호 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump Cleaning	Cleaning 작업 시 이물질 비산으로 눈 손상	1. Cleaning 작업 시 이물질 비산으로 눈 손상 2. 보안경 착용 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump Cleaning	Cleaning 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. Cleaning 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump Cleaning	화학약품 사용으로 인한 피부 손상	1. 화학약품 사용으로 인한 피부 손상 2. 내산장갑 착용 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 점검 측정	분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착	1. 분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착 2. 2인 1조 작업으로 작업의 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 조립	Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 2. 적절한 공기구 이용 2. 2인 이상 1	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	Pump 조립	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 후 정리 정돈	공기구 운반 시 전도	1. 공기구 운반 시 전도 2. 안전통로를 이용한 통행 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 후 정리 정돈	청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. 청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 수직 다단 원심펌프 점	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 전 안전점검	부적절한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적절한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 인양	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 분해	누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 분해	DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도	1. DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도 2. Pump WTR DRN 후 바닥의 물기 제거	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 분해	고정 볼트 분해 시 추락	1. 고정 볼트 분해 시 추락 2. 안전대 사용 2. 비계 설치 3. 안전대 체결 및 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump Cleaning	그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래	1. 그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래 2. 보안면 착용으로 안구 보호 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump Cleaning	Cleaning 작업 시 화학약품 사용으로 인한 호흡기 손상	1. Cleaning 작업 시 화학약품 사용으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 점검 측정	분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착	1. 분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착 2. 2인 1조 작업으로 작업의 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 조립	용접 볼티 비산으로 인한 화재	1. 용접 볼티 비산으로 인한 화재 2. 볼티비산방지막 설치 3. 화기 작업 시 소	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 조립	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	Pump 조립	고정 볼트 조립 시 추락	1. 고정 볼트 조립 시 추락 2. 안전대 사용 2. 비계 설치 3. 안전대 체결 및 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 후 정리 정돈	공기구 운반 시 전도	1. 공기구 운반 시 전도 2. 안전통로를 이용한 통행 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 후 정리 정돈	청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. 청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Dilution Blower 분해점	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	전/후 배관분리	바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험	1. 바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험 2. 통제구역 내 접근 금지 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	전/후 배관분리	협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업자 근골격계질환 위	1. 협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업자 근골격	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	전/후 배관분리	설비 공간및 조도불량으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 뇌 손상 및 신체 찰과상	1. 설비 공간및 조도불량으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 뇌 손상 및 신체	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	커플링 분해	부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	커플링 분해	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검	Motor & Pump 취외	Braker 미 차단 기동으로 인한 안전사고	1. Braker 미 차단 기동으로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 및 Red Tag 확	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Motor & Pump 취외	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Motor & Pump 취외	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양장구 점검 2. 중량물 인양 시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Motor & Pump 취외	밀폐공간 작업 중 질식 사고	1. 밀폐공간 작업 중 질식 사고 2. 산소농도 측정 2. 밀폐공간 출입대장 운용	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	부품 분해 점검	부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고	1. 부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고 2. 2인 1조 작업 3. 회전부 방호덮개	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	부품 분해 점검	부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고.	1. 부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고. 2. MSDS 숙지, 내산장갑 및 방독	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Pump 조립	침투유, 세척제 사용 중 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,화학물	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Pump 조립	밀폐공간 작업 중 질식 사고	1. 밀폐공간 작업 중 질식 사고 2. 산소농도 측정 2. 밀폐공간 출입대장 운용	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Motor & Pump 취부	중량물 인양으로 인한 협착사고.	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	Motor & Pump 취부	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양장구 점검 2. 중량물 인양 시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	복합 Sump Pump 분해 점검 (	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	Hanger Locking	행거 점검 중 추락위험	1. 행거 점검 중 추락위험 2. 생명줄 선 설치, 작업자 안전대 착용, 사용 3. 안전	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	Hanger Locking	자재, 공구 사용 중 낙하위험	1. 자재, 공구 사용 중 낙하위험 2. 상하동시작업금지, 소규모 자재나 공구 Bag	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	Hanger Locking 해소	행거 점검 중 추락위험	1. 행거 점검 중 추락위험 2. 생명줄 선 설치, 작업자 안전대 착용, 사용 3. 안전	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	Hanger Locking 해소	자재, 공구 사용 중 낙하위험	1. 자재, 공구 사용 중 낙하위험 2. 상하동시작업금지, 소규모 자재나 공구 Bag	3	3	9		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG Hanger 점검	작업 후 정리 정돈	공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	1. 공기구 및 주변 정리정돈 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험 2. 작업장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 전 안전점검	부적절한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적절한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	약품 배출	약품 누출로 인한 피부 호흡기 손상	1. 약품 누출로 인한 피부 호흡기 손상 2. 작업 전 약품 배출 상태 확인 2. 내화	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 인양	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 인양	협소 공간으로 인한 작업자가 이동시 주변 배관과의 충돌로 타박상 및 찰과상 우려	1. 협소 공간으로 인한 작업자가 이동시 주변 배관과의 충돌로 타박상 및 찰과	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 분해	불충분한 세척으로 잔존한 위험성 물질이 인체에 접촉 후 피부 알러지 유발	1. 불충분한 세척으로 잔존한 위험성 물질이 인체에 접촉 후 피부 알러지 유발	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 분해	누유로 인한 미끄러짐, 전도	1. 누유로 인한 미끄러짐, 전도 2. Oil Line 분해 시 Oil 받이 이용 2. Line 분해	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 분해	DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도	1. DRN WTR 로 인한 미끄러짐, 전도 2. Pump WTR DRN 후 바닥의 물기 제	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 분해	분해 부품 Cleaning 시 세척제 냄새로 인한 두통 유발	1. 분해 부품 Cleaning 시 세척제 냄새로 인한 두통 유발 2. 분해 부품 세척시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 분해	고정 볼트 분해 시 협착	1. 고정 볼트 분해 시 협착 2. 안정적인 자세와 시야 확보가 되는 곳에서 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump Cleaning	그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래	1. 그라인더 사용 시 브러쉬 조각, 칩 비래 2. 보안면 착용으로 안구 보호 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump Cleaning	Cleaning 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. Cleaning 작업 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump Cleaning	화학약품 사용으로 인한 피부 손상	1. 화학약품 사용으로 인한 피부 손상 2. 내산장갑 착용 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 점검 측정	분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착	1. 분해 부품 점검 및 측정 시 위치변경 중 협착 2. 2인 1조 작업으로 작업의 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 조립	Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착	1. Bolt 및 Nut Tightening 중 공기구 협착 2. 적절한 공기구 이용 2. 2인 이상 1	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 조립	작업장의 피 장애물과의 충돌	1. 작업장의 피 장애물과의 충돌 2. 정리정돈 3. 현장 안전 수칙 준수 및 관리자	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 조립	펌프 케이싱 운반시 잘못된 자세로 인한 허리 요통 유발	1. 펌프 케이싱 운반시 잘못된 자세로 인한 허리 요통 유발 2. 체인블럭 사용으	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	Pump 조립	중량물 취급 시 낙하	1. 중량물 취급 시 낙하 2. 비파괴 검사를 마친 인양장구 사용 2. 인양물의 중량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 후 정리 정돈	공기구 운반 시 전도	1. 공기구 운반 시 전도 2. 안전통로를 이용한 통행 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG 약품 펌프 정비	작업 후 정리 정돈	청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상	1. 청소 시 분진 발생으로 인한 호흡기 손상 2. 방진 마스크 착용 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	5. 작업 전 고온수 Vent, Drain 중 화상사고	1. 작업 전 고온수 Vent, Drain 중 화상사고 2. Vent, Drain 배관 신설 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	2. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	배관 분리	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	배관 분리	2. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pump분리	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 및 타격 공	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pump분리	2. 바닥 Oil에 의한 미끄러짐에 의한 전도 위험 및 중량물 이동 중 타박상 또는 협착 위	1. 바닥 Oil에 의한 미끄러짐에 의한 전도 위험 및 중량물 이동 중 타박상 또는	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pump분리	3. MSDS 물질 흡입에 의한 호흡계 손상 위험 및 주변 소음에 의한 청력 손상 위험	1. MSDS 물질 흡입에 의한 호흡계 손상 위험 및 주변 소음에 의한 청력 손상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pump분리	4. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 분해점검	1. 분해 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 분해 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 분해점검	2. 침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에 비산(	1. 침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 분해점검	3. 주요부품 분해 및 측정시 협착에 의한 손상 위험	1. 주요부품 분해 및 측정시 협착에 의한 손상 위험 2. 귀마개 또는 귀덮개 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 분해점검	4. 분해 부품으로 인한 발 걸림, 전도 위험 및 이동 중 분해 부품과의 충돌로 타박상 등	1. 분해 부품으로 인한 발 걸림, 전도 위험 및 이동 중 분해 부품과의 충돌로 타	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	2. 침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에 비산에	1. 침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	3. 조립 중 타격공구에 의한 인한 청력 손상 위험	1. 조립 중 타격공구에 의한 인한 청력 손상 위험 2. 귀마개 또는 귀덮개 착용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	4. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작업	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	2. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:31:17
제주_HRSG_2기계	HRSG BFP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	3. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:31:17
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	작업 전 안전점검	강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 분해	ST Coupling Bolt 분해 이동시 손가락 및 발 협착 사고	1. ST Coupling Bolt 분해 이동시 손가락 및 발 협착 사고 2. 분해 이동 시 보호	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 분해	ST Coupling Bolt 분해 시 작업 발판 낙하사고	1. ST Coupling Bolt 분해 시 작업 발판 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 분해	ST Coupling Bolt Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. ST Coupling Bolt Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 측정 점검 및	ST Coupling Bolt Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고	1. ST Coupling Bolt Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고 2. 귀마개 지급 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 측정 점검 및	ST Coupling Bolt 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. ST Coupling Bolt 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 조립	ST Coupling Bolt 조립 이동시 손가락 및 발 협착 사고	1. ST Coupling Bolt 조립 이동시 손가락 및 발 협착 사고 2. 조립 이동 시 보호	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 조립	ST Coupling Bolt 조립 시 작업 발판 낙하사고	1. ST Coupling Bolt 조립 시 작업 발판 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	ST Coupling Bolt 조립	ST Coupling Bolt Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. ST Coupling Bolt Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Coupling Bolt 분해 및 Alig	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	작업 전 안전점검	강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 분해	TBN Gland Seal 분해 이동시 손가락 및 발 협착 사고	1. TBN Gland Seal 분해 이동시 손가락 및 발 협착 사고 2. 분해 이동 시 보호	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 분해	TBN Gland Seal 분해 시 작업 발판 낙하사고	1. TBN Gland Seal 분해 시 작업 발판 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 분해	TBN Gland Seal Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. TBN Gland Seal Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 분해	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 측정 점검 및	TBN Gland Seal Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고	1. TBN Gland Seal Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고 2. 귀마개 지급 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 측정 점검 및	TBN Gland Seal 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. TBN Gland Seal 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 조립	TBN Gland Seal 조립 시 손가락 및 발 협착	1. TBN Gland Seal 조립 시 손가락 및 발 협착 2. 조립 이동 시 보호장구 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 조립	TBN Gland Seal 조립 시 작업 발판 낙하사고	1. TBN Gland Seal 조립 시 작업 발판 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 조립	TBN Gland Seal Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. TBN Gland Seal Turning 을 위한 크레인 사용시 신호 오류 및 오작동에 의	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	TBN Gland Seal 조립	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Gland Seal 분해 조립	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	작업 전 안전점검	강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 분해	Casing Bolt 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 및 Bolt Heater 화상 사고	1. Casing Bolt 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 및 Bolt Heater 화상 사	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 분해	Casing Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고	1. Casing Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 분해	Casing 인양 이동시 낙하 사고	1. Casing 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클 & 슬링 등 인양장구 건정성 확인 2.	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 분해	TBN Casing 분해 시 보온 해체에 의한 분진	1. TBN Casing 분해 시 보온 해체에 의한 분진 2. 송풍기 설치 및 방진마스크	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 분해	세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 측정 점검 및 Clea	Casing Flange 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. Casing Flange 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 측정 점검 및 Clea	Casing Flange 청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고	1. Casing Flange 청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고 2. 귀마개 지	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 측정 점검 및 Clea	Casing Flange 청소시 고소 작업 및 안전발판 낙하 사고	1. Casing Flange 청소시 고소 작업 및 안전발판 낙하 사고 2. 작업발판 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 조립	Casing Bolt 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 및 Bolt Heater 화상 사고	1. Casing Bolt 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 및 Bolt Heater 화상 사	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 조립	Casing Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고	1. Casing Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 조립	Casing 인양 이동시 낙하 사고	1. Casing 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클 & 슬링 등 인양장구 건정성 확인 2.	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	ST Casing 조립	세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST TBN Casing 분해 및 인양	정리정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	작업 전 안전점검	화재감시자 교육 미흡에 의한 역할 미 이행으로 사고확산 위험	1. 화재감시자 교육 미흡에 의한 역할 미 이행으로 사고확산 위험 2. 화재감시	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	TBN Area 용접및 Cleaning	용접 불티 등으로 인한 화재 사고	1. 용접 불티 등으로 인한 화재 사고 2. 불티 비산 방지포 설치 2. 소화기 비치	3	3	9		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	TBN Area 용접및 Cleaning	용접 작업자 화상	1. 용접 작업자 화상 2. 용접 보안면 지급 및 착용 2. 용접 작업 등 보호 장구 착	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	TBN Area 용접및 Cleaning	용접, 그라인더 작업시 분진에 의한 호흡기 질환	1. 용접, 그라인더 작업시 분진에 의한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급 및 착	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	TBN Area 용접및 Cleaning	용접 작업시 불빛에 의한 시력 저하 및 이물질 비산	1. 용접 작업시 불빛에 의한 시력 저하 및 이물질 비산 2. 사전 TBM 미팅시 전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	TBN Area 용접및 Cleaning	폐기물 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 2. 폐기물 분리	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN 점검용 계단 및 발판	정리정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	작업 전 안전점검	6. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 분해	1. 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고	1. 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 2. 분해시 함마렌치 고정 로프 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 분해	2. X-Pipe Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고	1. X-Pipe Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 분해	3. Cross-Over Pipe 인양 이동시 낙하 사고	1. Cross-Over Pipe 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 분해	4. Cross-Over Pipe 인양 후 LP Casing 하부 낙하 사고	1. Cross-Over Pipe 인양 후 LP Casing 하부 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 분해	5. 세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe(X-Pipe) 측정	1. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe(X-Pipe) 측정	2. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고	1. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe(X-Pipe) 측정	3. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 고소 작업 및 안전발판 낙하 사고	1. Cross-Over Pipe Flange Cleaning 시 고소 작업 및 안전발판 낙하 사고 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 조립	1. 조립 시 협착 및 손가락 타격 사고	1. 조립 시 협착 및 손가락 타격 사고 2. 조립시 함마렌치 고정 로프 사용 3. 화	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 조립	2. X-Pipe Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고	1. X-Pipe Bolt 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	Cross Over Pipe (X-Pipe) 조립	3. Cross-Over Pipe 인양 이동시 낙하 사고	1. Cross-Over Pipe 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Cross-Over Pipe 분해	정리정돈	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 전 안전점검	강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고	1. 강관비계 설치 후 고소작업으로 인한 추락사고 2. 강관비계 사다리 핸드레일	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 분해	분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고	1. 분해 타격 시 협착 및 손가락 타격 사고 2. 분해 시 함마렌치 고정 로프 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 분해	작업 발판 이동 시 낙하사고	1. 작업 발판 이동 시 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전 펜스 설치 시행 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 분해	ST Journal Bearing Outer Casing 인양 이동시 낙하 사고	1. ST Journal Bearing Outer Casing 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 분해	크레인 인양시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. 크레인 인양시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고 2. 신호수 모자 착용 시행	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 측정	ST Coupling Bolt Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고	1. ST Coupling Bolt Cleaning 시 그라인더 이물질 비산 사고 2. 커마개 지급 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 측정	ST Coupling Bolt 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. ST Coupling Bolt 분해 및 Cleaning 시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 조립	조립 시 협착 및 손가락 타격 사고	1. 조립 시 협착 및 손가락 타격 사고 2. 조립 시 함마렌치 고정 로프 사용 3. 화	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 조립	작업 발판 이동 시 낙하사고	1. 작업 발판 이동 시 낙하사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전 펜스 설치 시행 3.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 조립	ST Journal Bearing Outer Casing 인양 이동시 낙하 사고	1. ST Journal Bearing Outer Casing 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	ST TBN Journal Bearing 조립	크레인 인양시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고	1. 크레인 인양시 신호 오류 및 오작동에 의한 사고 2. 신호수 모자 착용 시행	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Journal Bearing 분해	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	작업 전 안전점검	분해 시 내부 유체 확산으로 인한 안전사고	1. 분해 시 내부 유체 확산으로 인한 안전사고 2. 전 후단 밸브 차단 확인 3. 현	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 분해	작업 발판 비계 설치 시 추락 및 작업 시 추락 사고	1. 작업 발판 비계 설치 시 추락 및 작업 시 추락 사고 2. 안전벨트 착용 시행 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 분해	중량물 작업으로 인한 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 낙하사고 2. 샤클&슬링 인양장구 건정성 확인 2. 인양	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 분해	작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. (	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 분해	세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액 오일 등 에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 측정 점	Major Actuator 청소시 그라인더 이물질 비산 및 소음에 의한 난청 사고	1. Major Actuator 청소시 그라인더 이물질 비산 및 소음에 의한 난청 사고 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	Major Valve Actuator 측정 점	Major Actuator 청소시 분진 등에 의한 호흡기 질환	1. Major Actuator 청소시 분진 등에 의한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve Actuator	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	작업 전 안전점검	분해 시 내부 유체 확산으로 인한 안전사고	1. 분해 시 내부 유체 확산으로 인한 안전사고 2. 전 후단 밸브 차단 확인 3. 현	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 분해	작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. (	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 분해	작업 발판 비계 설치 시 추락 및 작업 시 추락사고	1. 작업 발판 비계 설치 시 추락 및 작업 시 추락사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 분해	중량물 작업으로 인한 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 낙하사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 분해	세척액, 오일등에 의한 미끄러짐, 전도사고	1. 세척액, 오일등에 의한 미끄러짐, 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 측정 점검 및 청	Major Valve 청소시 그라인더 이물질 비산 및 소음에 의한 난청 사고	1. Major Valve 청소시 그라인더 이물질 비산 및 소음에 의한 난청 사고 2. 귀마	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 측정 점검 및 청	Major Valve 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. Major Valve 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 조립	작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전 사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. (	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 조립	작업 발판 비계 해체 시 추락 사고	1. 작업 발판 비계 해체 시 추락 사고 2. 안전띠 착용 시행 2. 안전 펜스 설치 시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 조립	중량물 작업으로 인한 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 낙하사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	Major Valve 조립	세척액, 오일등에 의한 미끄러짐, 전도사고	1. 세척액, 오일등에 의한 미끄러짐, 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Major Valve 분해 정	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 분해	Oil Deflector 측정 분해 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상	1. Oil Deflector 측정 분해 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상 2. 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 분해	Oil Deflector 작업발판 이동시 낙하 사고	1. Oil Deflector 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 분해	Oil Deflector 인양 이동시 낙하 사고	1. Oil Deflector 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 분해	세척액, 오일등에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액, 오일등에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 측정 점검 및	Oil Deflector 세척제 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. Oil Deflector 세척제 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진 마스크	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 측정 점검 및	Oil Deflector 청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고	1. Oil Deflector 청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고 2. 귀마개 착	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 조립	Oil Deflector 조립 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상	1. Oil Deflector 조립 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상 2. 작업 전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 조립	Oil Deflector 작업발판 이동시 낙하 사고	1. Oil Deflector 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	TBN Oil Deflector 조립	Oil Deflector 인양 이동시 낙하 사고	1. Oil Deflector 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Oil Deflector 분해 및	정리정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 분해	측정 분해 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상	1. 측정 분해 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상 2. 작업 전 충분한 스	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 분해	작업발판 이동시 낙하 사고	1. 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2. 안전 대 착	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 분해	인양 이동시 낙하 사고	1. 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인 2. 인양 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 분해	세척액, 오일등에 의한 미끄러짐 전도사고	1. 세척액, 오일등에 의한 미끄러짐 전도사고 2. 세척액 오일 등 바닥면 청소 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 측정 점검및 Clea	세척제 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환	1. 세척제 청소시 분진 등으로 인한 호흡기 질환 2. 방진 마스크 지급 및 착용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 측정 점검및 Clea	청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고	1. 청소시 그라인더 사용 소음 및 이물질 비산 사고 2. 귀마개 착용 시행 2. 보	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 조립	조립 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상	1. 조립 시 좁은 공간 작업에 의한 근육 및 피부 손상 2. 작업 전 충분한 스트레	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 조립	작업발판 이동시 낙하 사고	1. 작업발판 이동시 낙하 사고 2. 작업발판 안전 난간 및 띠 설치 2. 안전 대 착	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	Turing Gear 조립	인양 이동시 낙하 사고	1. 인양 이동시 낙하 사고 2. 샤클&슬링 등 인양장구 건정성 확인 2. 인양 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST TBN Turning Gear 분해및	정리정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	작업 전 안전점검	6. 내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인	1. 내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인 2. 격리상태 확인 철저 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	맨홀 개방	1. 사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락	1. 사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락 2. 안전대 지급 착용 2. 내부	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	맨홀 개방	2. 밀폐공간으로 질식등 안전사고	1. 밀폐공간으로 질식등 안전사고 2. 산소농도 측정 2. 환풍기 설치로 공기순환	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	Condenser 내부정비	1. 좁은공간으로 인한 근골격계 질환	1. 좁은공간으로 인한 근골격계 질환 2. 작업 전 스트레칭 3. 현장 안전 수칙	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	Condenser 내부정비	2. 밀폐공간 산소농도 부족으로 인한 질식	1. 밀폐공간 산소농도 부족으로 인한 질식 2. 산소농도측정 2. 환풍기 설치로	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	Condenser 내부정비	3. 습기로 인한 내부 미끄럼 넘어짐	1. 습기로 인한 내부 미끄럼 넘어짐 2. 미끄럼 방지판 설치 2. 물기/물대 제거	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	Condenser 내부정비	4. 튜브등 내부 점검시 안구 이물질	1. 튜브등 내부 점검시 안구 이물질 2. 보안경 사용 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	Condenser 내부정비	5. 에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등)	1. 에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2. 에	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	내부 청소	1. 그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고	1. 그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고 2. 보안경 및 전면보호구 착용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	내부 청소	2. 부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉 (화재, 유해물질접촉으로 인한 피부질	1. 부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉 (화재, 유해물질접촉으로 인한	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	내부 청소	3. 호스, 전기릴선 방치로 인한 전도	1. 호스, 전기릴선 방치로 인한 전도 2. 호스, 전기릴선 거치 및 고정 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	내부 청소	4. 습한 공간으로 인한 누전 및 합선위험	1. 습한 공간으로 인한 누전 및 합선위험 2. 누전차단기 설치된 전선 사용 2. 방	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Condenser 점검	정리정돈	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	작업 전 안전점검	내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인	1. 내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인 2. 격리상태 확인 철저 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	Manhole Open	Manhole Bolt 분해시 손가락 협착	1. Manhole Bolt 분해시 손가락 협착 2. 적정 공기구 사용 3. 회전부 방호덮개	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 내부점검	내부 작업으로 인한 산소 결핍	1. 내부 작업으로 인한 산소 결핍 2. 산소농도 측정 2. 환풍기 설치로 공기순환	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 내부점검	내부점검시 추락 또는 낙하위험	1. 내부점검시 추락 또는 낙하위험 2. 안전발판 설치 3. 안전대 체결 및 작업발	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 내부점검	내부 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 내부 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 방폭등 설치 3. 현장 안전 수칙 준수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 분해정비 및 청소	내부점검시 고소작업으로 인한 위험	1. 내부점검시 고소작업으로 인한 위험 2. 내부 발판 설치 2. 추락방지용 안전	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 분해정비 및 청소	내부 Frame 손상시 용접 작업자 화상	1. 내부 Frame 손상시 용접 작업자 화상 2. 용접 보안면 지급 및 착용 2. 용접	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 분해정비 및 청소	분해시 중량물로 인한 위험	1. 분해시 중량물로 인한 위험 2. 적정 공기구 사용 2. 체인블럭등 인양장비 사	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 분해정비 및 청소	용접, 그라인더 작업시 분진 및 가스에 의한 호흡기 질환	1. 용접, 그라인더 작업시 분진 및 가스에 의한 호흡기 질환 2. 용접흄 마스크	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	D/F 분해정비 및 청소	진공 청소기 사용(소음에 의한 난청)	1. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청) 2. 귀마개 착용 3. 현장 안전 수칙 준수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Debris Filter 내부점검 및	정리정돈	케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고	1. 케이블 릴 등의 작업 공기구 방치 로 인한 전도사고 2. 케이블 릴 등의 공기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	맨홀 개방	사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락	1. 사다리, 작업발판 등 고소작업으로 인한 추락 2. 안전대 지급 착용 2. 내부	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	H/E Tube 내부정비	좁은 작업공간으로 인한 근골격계 질환	1. 좁은 작업공간으로 인한 근골격계 질환 2. 작업 전 스트레칭 2. 충분한 휴식	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	H/E Tube 내부정비	밀폐공간 산소농도 부족으로 인한 질식	1. 밀폐공간 산소농도 부족으로 인한 질식 2. 가스농도 주기적 측정 2. 환풍기	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	H/E Tube 내부정비	습기로 인한 내부 미끄럼 넘어짐	1. 습기로 인한 내부 미끄럼 넘어짐 2. 미끄럼 방지 안전화 착용 2. 방폭등 건조	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검		튜브등 내부 점검시 안구 이물질	1. 튜브등 내부 점검시 안구 이물질 2. 보안경 사용 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	H/E Tube 내부정비	에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등)	1. 에어공구 사용시 안전사고(진동, 호스 누설 등) 2. 진동 방지 장갑 사용 2. 에	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	내부 청소	그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고	1. 그라인더 사용시 이물질 유입으로 인한 사고 2. 보안경 및 전면보호구 착용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	내부 청소	부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉(화재, 유해물질접촉으로 인한 피부질환	1. 부품 세척이나 비파괴 검사시 유해물질 접촉(화재, 유해물질접촉으로 인한	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	내부 청소	호스, 전기릴선 방치로 인한 전도	1. 호스, 전기릴선 방치로 인한 전도 2. 호스, 전기릴선 거치 및 고정 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	내부 청소	습한 내부공간으로 인한 누전 및 단선 위험	1. 습한 내부공간으로 인한 누전 및 단선 위험 2. 누전차단기 설치된 전선 사용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCW H/E 분해 및 점검	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 분해	1. Air 미 차단 기동으로 인한 안전사고	1. Air 미 차단 기동으로 인한 안전사고 2. Supply Air Line 차단 및 Red Tag 확	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 분해	2. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 분해	3. 고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 2. 수직, 수평 구명줄	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 분해	4. 분해부품 청소시 눈 및 피부 손상	1. 분해부품 청소시 눈 및 피부 손상 2. 보안경 착용 2. 방진마스크 착용 3. 현	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 점검	1. 부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고.	1. 부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고. 2. MSDS 교육 실시 2. 내산장갑	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 조립	2. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	Control Valve 조립	3. 고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 부착 설비 설치 2. 수직, 수평 구명줄	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST Control Valve 분해점검 및	현장 정리 정돈	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 전 안전점검	3. 불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	작업 전 안전점검	5. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	Oil Line & 결선분리	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고	1. Oil Line 분해 후 Oil 누유로 인한 안전사고 2. Oil Line Plugging 및 Red Tag	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	Oil Line & 결선분리	2. Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	1. 밸브 분해시 유압 피스톤 작동으로인한 협착사고	1. 밸브 분해시 유압 피스톤 작동으로인한 협착사고 2. 작업 전 Oil 내부 잔량	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	2. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	3. 밸브 취외 후 Oil Line 이물질유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 Oil Line 이물질유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인양 개소 Blin	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	4. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착사고 2. 적정 공기구 사용 2.작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	5. 에어임팩트 사용시 진동으로 인한 안전사고	1. 에어임팩트 사용시 진동으로 인한 안전사고 2. 진동 방지 장갑 사용 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	6. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	밸브 분해 점검/조립	7. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 유압유 Valve류 분해점검	현장 정리 정돈	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하	1. 인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고	1. Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고	1. Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고 2. 작업전 유체 Drain상태 확인 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인양	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고 2. 적정 공기구 사용 2. 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOV Valve류 분해정비	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하	1. 인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고	1. Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고	1. Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고 2. 작업전 유체 Drain상태 확인 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 취외 후 Suction/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 Suction/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고 2. 적정 공기구 사용 2. 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	분해 부품 청소시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 청소시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보안경	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GATE Valve류 분해정비	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하	1. 인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고	1. Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고	1. Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고 2. 작업전 유체 Drain상태 확인 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인양	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고 2. 적정 공기구 사용 2. 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST GLOBE Valve류 분해정비	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	작업 전 안전점검	현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고	1. 현장 조명 상태 불량 등으로 인한 충돌 및 전도 사고 2. 현장 조명기기 설치	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하	1. 인양 Lifting Tool 고정 불안전으로 낙하 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	결선분리 및 Actuator 인양	Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고	1. Actuator 인양시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고	1. Body 분해시 유체잔류로 인한 안전사고 2. 작업전 유체 Drain상태 확인 2.	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고	1. 밸브 인양 · 이동시 충돌 및 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고	1. 밸브 취외 후 Suc'/Disch' Line 이물질 유입으로 인한 설비사고 2. 밸브 인양	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고	1. 밸브 Internal Part 분해시 손가락 등의 협착 사고 2. 적정 공기구 사용 2. 작	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고	1. 분해 부품 Cleaning시 세척제 사용으로 인한 안전사고 2. 세척제 사용시 보	2	2	4		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	밸브 분해 점검 및 조립	밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고	1. 밸브 Assembly 조립시 협착 및 낙하사고 2. 체인블럭 안전 후크 및 슬링 상	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Check Valve류 분해정비	현장 정리 정돈	자재, 공구등 방치로 전도사고	1. 자재, 공구등 방치로 전도사고 2. 정리정돈 철저 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	3	6		2	3	6	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	부적합한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적합한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	커플링 분해	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	커플링 분해	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	배관내 유체 잔압에 의한 충격으로 신체손상 위험	1. 배관내 유체 잔압에 의한 충격으로 신체손상 위험 2. 안전 보호구 착용 철저	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험	1. 바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험 2. 통제구역 내 접근 금지 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	협소한 공간 작업시 불안정한 작업자세로 작업시 작업자 근골격계질환 위험	1. 협소한 공간 작업시 불안정한 작업자세로 작업시 작업자 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신체 찰과상	1. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 협착 및 신체상해	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 협착 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	배관 및 Pump 분리	MSDS 물질 흡입에 의한 호흡계 손상 위험 및 주변 소음에 의한 청력 손상 위험	1. MSDS 물질 흡입에 의한 호흡계 손상 위험 및 주변 소음에 의한 청력 손상	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	Pump 분해점검 및 조립	분해 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 분해 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	Pump 분해점검 및 조립	침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에 비산에	1. 침투유 및 세척제 흡입에 의한 호흡계 질환 위험 및 이물질 또는 화학물질에	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	Pump 분해점검 및 조립	주요부품 분해 및 측정시 협착에 의한 손상 위험	1. 주요부품 분해 및 측정시 협착에 의한 손상 위험 2. 귀마개 또는 귀덮개 착용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	Pump 분해점검 및 조립	분해 부품으로 인한 발 걸림, 전도 위험 및 이동 중 분해 부품과의 충돌로 타박상 위험	1. 분해 부품으로 인한 발 걸림, 전도 위험 및 이동 중 분해 부품과의 충돌로 타	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	Pump 분해점검 및 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 후 정리 정돈	시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 후 정리 정돈	주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구 손	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST 원심펌프 분해 점검 및 조	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	부적합한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적합한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험	1. 바닥 잔존 Oil 및 물기에 의한 전도 위험 2. 통제구역 내 접근 금지 3. 현장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	협소한 공간 작업시 불안정한 작업자세로 작업시 작업자 근골격계질환 위험	1. 협소한 공간 작업시 불안정한 작업자세로 작업시 작업자 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신체 찰과상	1. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 협착 및 신체상해	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 협착 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	배관 분리 및 Pedistal 분리/조	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	바닥의 물기로 인한 전도사고	1. 바닥의 물기로 인한 전도사고 2. 작업 현장 Cleaning 철저 3. 현장 안전 수	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	작업 발판 부재로 추락위험	1. 작업 발판 부재로 추락위험 2. 수평줄 설치및 안전대 고리걸기 2. Casing 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	부품 청소및 측정	분진으로 인한 호흡기 질환	1. 분진으로 인한 호흡기 질환 2. 방진마스크 착용 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	부품 청소및 측정	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 근골격계질환 예방 교육 2. 작업	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,화학물질에	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구 손	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST CWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	3. 부적합한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적합한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	5. 고정용 이동 계단 부재에 따른 이동시 추락위험	1. 고정용 이동 계단 부재에 따른 이동시 추락위험 2. 고정용 계단 신설로 추락	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 해체	1. 비계 설치 시 추락위험	1. 비계 설치 시 추락위험 2. 안전대 고리걸기 3. 안전대 체결 및 작업발판 고	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 해체	2. 가설자재 낙하 위험	1. 가설자재 낙하 위험 2. 2인 1조 작업시행 2. 상하작업 금지 3. 낙하물 방지	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 해체	3. 배관 해체 시 낙하 및 충돌 위험	1. 배관 해체 시 낙하 및 충돌 위험 2. 인양장구 점검 2. 낙하구역내 접근 금지	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 분해	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 분해	2. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 분해	3. 바닥 물기및 Oil 등에 의한 전도 위험	1. 바닥 물기및 Oil 등에 의한 전도 위험 2. 통제구역 내 접근 금지 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 분해	4. 협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업시 근골격계질환	1. 협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업시 근골격	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 분해	5. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신체 참	1. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pedistal 인양 및 하	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 타격 공기구에	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상, 타격 공	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pedistal 인양 및 하	2. 중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Bed에서 Pedistal 인양 및 하	3. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통 및 근골격계질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	1. 중량물 취급시 낙하사고	1. 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근 금지 조치	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	2. 바닥의 물기로 인한 전도사고	1. 바닥의 물기로 인한 전도사고 2. 작업 현장 Cleaning 철저 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 분해	3. 작업 발판 부재로 추락위험	1. 작업 발판 부재로 추락위험 2. 수평줄 설치및 안전대 고리걸기 2. Casing 주	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	부품 청소및 측정	1. 분진으로 인한 호흡기 질환	1. 분진으로 인한 호흡기 질환 2. 방진마스크 착용 3. 현장 안전 수칙 준수 및	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	부품 청소및 측정	2. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	2. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질, 화학물	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	3. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 조립	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 조립	2. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 조립	3. 바닥 물기및 Oil 등에 의한 전도 위험	1. 바닥 물기및 Oil 등에 의한 전도 위험 2. 통제구역 내 접근 금지 3. 현장 안전	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 조립	4. 협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업시 근골격계질환	1. 협소한 공간 작업시 불안정한 자세로 허리를 과도하게 숙여 작업시 근골격	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	커플링 및 배관 조립	5. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신체 참	1. 설비 공간으로 작업자 이동시 머리 부딪힘으로 또는 충격으로 뇌 손상 및 신	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 조립	1. 비계 해체 시 추락위험	1. 비계 해체 시 추락위험 2. 안전대 고리걸기 3. 안전대 체결 및 작업발판 고	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 조립	2. 가설자재 낙하 위험	1. 가설자재 낙하 위험 2. 2인 1조 작업시행 2. 상하작업 금지 3. 낙하물 방지	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	복수기 배관 조립	3. 배관 조립 시 낙하 및 충돌 위험	1. 배관 조립 시 낙하 및 충돌 위험 2. 인양장구 점검 2. 낙하구역내 접근 금지	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	2. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CEP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	3. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	커플링 분해	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 몸체 분리및 안착	몸체 분리시 중량물 취급시 낙하사고	1. 몸체 분리시 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접근	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 분리및 분해	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 유도줄 사용 2. 체인블럭 사전 점검 및 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 분리및 분해	바닥의 물기로 인한 전도사고	1. 바닥의 물기로 인한 전도사고 2. 작업 현장 물기 제거 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 분리및 분해	몸체 이동시 낙하위험	1. 몸체 이동시 낙하위험 2. 고정 확인후 이동 3. 낙하물 방지망 설치 및 하부	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	부품 청소 및 측정	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,화학물질(	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	커플링 조립	부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈 , 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	커플링 조립	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구 손	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST CCWP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	커플링 분해	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	커플링 분해	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 몸체 분리및 안착	몸체 분리시 중량물 취급시 낙하사고	1. 몸체 분리시 중량물 취급시 낙하사고 2. 인양장구 점검 및 낙하 구역 내 접	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 분리및 분해	중량물 인양으로 인한 협착사고	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고 2. 유도줄 사용 2. 체인블럭 사전 점검 및 인	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 분리및 분해	바닥의 물기로 인한 전도사고	1. 바닥의 물기로 인한 전도사고 2. 작업 현장 물기 제거 3. 현장 안전 수칙 준	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 분리및 분해	몸체 이동시 낙하위험	1. 몸체 이동시 낙하위험 2. 고정 확인후 이동 3. 낙하물 방지망 설치 및 하부	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	부품 청소 및 측정	불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환	1. 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 2. 작업전 스트레칭 실시 3. 현장	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 조립	침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질, 화학물질	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	커플링 조립	부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험	1. 부적합 공기구 사용에 따른 이탈, 미끄러짐에 의한 협착 및 타박상 위험 2.	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	커플링 조립	불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	1. 불안정한 작업자세, 무리한 동작시 작업자 허리 요통및 근골격계 질환 위험	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 후 정리 정돈	시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험	1. 시운전 중 회전체 접촉에 의한 협착 위험 2. 감독 또는 운전원 입회하에 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 후 정리 정돈	주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로 안구 손	1. 주변 분진 및 이물질 흡입으로 호흡계 손상 위험 및 회전체 이물질 비산으로	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Vacuum Pump 분해 점검	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 체	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취외	중량물 인양으로 인한 협착사고.	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취외	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양장구 점검 2. 중량물 인양 시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	부품 분해 점검	부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고	1. 부품 분해 시 협착으로 인한 안전사고 2. 2인 1조 작업 3. 회전부 방호덮개	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	부품 분해 점검	부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고.	1. 부품 세척 시 화학물질로 인한 안전 사고. 2. MSDS 숙지, 내산장갑 및 방독	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험	1. 조립 중 공기구 및 Pump 부품 간 손가락 협착 위험 2. 조별(2인1조 이상) 작	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,화학물질(	1. 침투유, 세척제 사용 중 흡입으로 호흡계 질환 위험 및 분해점검중 이물질,	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	Pump 조립	중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험	1. 중량물 이동시 인양공기구 손상에 의한 부품 낙하 또는 협착 위험 2. 인양장	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취부	중량물 인양으로 인한 협착사고.	1. 중량물 인양으로 인한 협착사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2. 작업	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	MOTOR & PUMP 취부	중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 전도로 인한 중량물 낙하사고. 2. 인양장구 점검 2. 중량물 인양 시	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST MOP 분해 점검 및 조립	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 및 화재 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2.	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 체	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 전 안전점검	내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인	1. 내부 드레인 냉각 등 계통 격리상태 확인 2. 격리상태 확인 철저 3. 현장 안	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Man Hole Open	Man Hole Bolt 취외시 찰과상 위험	1. Man Hole Bolt 취외시 찰과상 위험 2. 적정한 공기구 사용 3. 현장 안전 수	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고	1. 상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고 2. 사다리 고정 확인 후 사용	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	Lube Oil Tank 상부 작업 시 추락사고	1. Lube Oil Tank 상부 작업 시 추락사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전 고리	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발	1. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발 2. 보안경 지급 및 착용 2. 내	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. 0	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍	1. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍 2. 작업 전,중 산소 농도 측정 2. 환풍	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	Oil로 인한 주변 미끄럼 사고	1. Oil로 인한 주변 미끄럼 사고 2. 미끄럼 방지 흡착포로 이동통로 확보 3. 현	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 내부점검	반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재	1. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재 2. 화재 대비 소화장비 배치 3. 화기	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	Tank 청소	유분 등으로 인한 호흡기 질환 및 피부질환 야기	1. 유분 등으로 인한 호흡기 질환 및 피부질환 야기 2. 방진 마스크 지급 및 착	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST Lube Oil Tank 분해정비	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 체	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 적정한 공기구 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용 및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 O	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 분해	반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재	1. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재 2. 화재 대비 소화장비 배치 3. 화기	3	2	6		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 조립	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 조립	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 조립	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용 및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 조립	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55

c	작업명	작업단계	위험요인	현재안전조치_이행내역	현재_빈도	현재_강도	현재_위험성	개선대책_이행내역	개선_빈도	개선_강도	개선_위험성	
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	LO Cooler 조립	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 현장 누유처 청소 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Cooler 분해 점검 및 조	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 준비	TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 준비	PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 준비	작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	불량 공기구로 인한 안전사고	1. 불량 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검 2. 적	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 전 안전점검	중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 분해	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 분해	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 적정한 공기구 사용	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 분해	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용 및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 분해	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 분해	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 작업 후 정리 정돈 및 현장 C	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 조립	중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고.	1. 중량물 작업으로 인한 중량물 낙하사고. 2. 작업 전 중량물 작업 교육 실시 2	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 조립	중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고	1. 중량물 인양 • 이동시 충돌 및 낙하로 인한 안전사고 2. 신호수 배치 2. 유도	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 조립	고소 작업으로 인한 추락사고	1. 고소 작업으로 인한 추락사고 2. 안전대 착용 및 안전대 부착 설비에 안전대	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 조립	공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고	1. 공기구 등 낙하비래로 인한 하부 작업자 안전사고 2. 상하부 이중 작업 금지	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	LO Filter 조립	Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고	1. Oil Line 분해 시 누유 방치로 인한 전도사고 2. 현장 누유처 청소 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST LO Filter 분해 점검 및 조	작업 후 정리 정돈	폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 전 안전점검	3. 부적합한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적합한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Man Hole Open/Close	1. 보온재 취외시 눈 또는 피부 접촉에 의한 피부질환	1. 보온재 취외시 눈 또는 피부 접촉에 의한 피부질환 2. 보안경 지급 및 착용 2	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Man Hole Open/Close	2. 고소작업및 난간대 미설치로 추락위험	1. 고소작업및 난간대 미설치로 추락위험 2. 안전로프 작업대 설치 2. 안전 고	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	1. 상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고	1. 상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고 2. 사다리 고정 확인 후 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	2. Oil Tank 상부 작업 시 추락사고	1. Oil Tank 상부 작업 시 추락사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전 고리 걸기 실	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	3. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발	1. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발 2. 보안경 지급 및 착용 2. 내	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	4. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. C	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	5. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	6. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍	1. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍 2. 작업 전,중 산소 농도 측정 2. 환풍	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	7. Oil로 인한 주변 미끄럼 사고	1. Oil로 인한 주변 미끄럼 사고 2. 미끄럼 방지 흡착포로 이동통로 확보 2. 낮은	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 내부 점검	8. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재	1. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재 2. 화재 대비 소화장비 배치 3. 화기	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 청소	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기 2. 방진 마스크 지급 및 착용 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	Tank 청소	2. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청)	1. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청) 2. 귀마개 지급 및 착용 3. 현장 안전 4	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	STGT Dirty & Clean Oil TK 분	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 준비	1. TBM 미실시로 인한 사고	1. TBM 미실시로 인한 사고 2. TBM시 작업자 상태 확인 및 작업 절차에 대한	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 준비	2. PTW 미발행으로 인한 사고	1. PTW 미발행으로 인한 사고 2. PTW 및 위험성평가표 현장 비치 및 작업자	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 준비	3. 작업계획서 미발행으로 인한 사고	1. 작업계획서 미발행으로 인한 사고 2. 작업 전 작업계획서 발행 3. 작업 절차	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 전 안전점검	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고	1. Tag 발행 미확인 및 기기 정지 상태 미확인으로 인한 안전사고 2. Red Tag	2	4	8		1	4	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 전 안전점검	2. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고	1. 작업자의 상태 및 위험 요소 인식부족으로 인한 안전사고 2. 작업 전 체조 및	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 전 안전점검	3. 부적합한 공기구로 인한 안전사고	1. 부적합한 공기구로 인한 안전사고 2. 체인 블럭 안전후크 및 슬링 상태 점검	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 전 안전점검	4. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생	1. 중량물 취급 시 근골격계 질환 발생 2. 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 3. 중	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Man Hole Open/Close	1. 보온재 취외시 눈 또는 피부 접촉에 의한 피부질환	1. 보온재 취외시 눈 또는 피부 접촉에 의한 피부질환 2. 보안경 지급 및 착용 2	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Man Hole Open/Close	2. 고소작업및 난간대 미설치로 추락위험	1. 고소작업및 난간대 미설치로 추락위험 2. 안전로프 작업대 설치 2. 안전 고	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	1. 상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고	1. 상부/내부 작업시 사다리 전도에 의한 추락사고 2. 사다리 고정 확인 후 사용	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	2. Oil Tank 상부 작업 시 추락사고	1. Oil Tank 상부 작업 시 추락사고 2. 안전대 지급 및 착용 2. 안전 고리 걸기 실	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	3. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발	1. 세척액 사용으로 인한 안구 및 피부 질환 유발 2. 보안경 지급 및 착용 2. 내	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	4. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고	1. 작업개소 조도 불량으로 인한 안전사고 2. 개인 헤드랜턴 지급 및 사용 2. C	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	5. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고	1. 세척액, 물 등에 의한 미끄러짐, 전도 사고 2. 세척액, 물 등 바닥면 청소 철저	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	6. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍	1. 밀폐 공간 내 작업으로 인한 산소 결핍 2. 작업 전,중 산소 농도 측정 2. 환풍	3	4	12		2	4	8	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	7. Oil로 인한 주변 미끄럼 사고	1. Oil로 인한 주변 미끄럼 사고 2. 미끄럼 방지 흡착포로 이동통로 확보 2. 낮은	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 내부 점검	8. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재	1. 반경 내 화기작업 시 불티에 의한 화재 2. 화재 대비 소화장비 배치 3. 화기	3	2	6		2	2	4	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 청소	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기	1. 분진 등으로 인한 호흡기 질환 야기 2. 방진 마스크 지급 및 착용 3. 현장 안	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	Tank 청소	2. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청)	1. 진공 청소기 사용(소음에 의한 난청) 2. 귀마개 지급 및 착용 3. 현장 안전 4	2	2	4		1	2	2	2026-04-06 15:52:55
제주_ST_2기계	ST HPU OIL 계통 분해정비	작업 후 정리 정돈	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고	1. 폐기물(Oil 등) 방치로 인한 전도 사고 2. 작업 후 정리 정돈 철저 2. 폐기물	2	3	6		1	3	3	2026-04-06 15:52:55